

PROVINCIA DI UDINE
COMUNE DI UDINE



OGGETTO: OPERA N. 0077. L.S.A. "G. SELLO" DI UDINE, SEDE DI PIAZZA PRIMO MAGGIO. INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEL LOCALE USO DEPOSITO PER LA REALIZZAZIONE DI UN'AULA POLIFUNZIONALE. CUP C21E20000030003 - CIG 8474086CFA

DITTA APPALTATRICE: MONTICOLO&FOTI IMPIANTI S.R.L. con sede a Sgonico (TS), fraz. stazione Prosecco, 37/A, C.F. e P.I. 01098910324

CONTRATTO sottoscritto sulla piattaforma MePa in data 15.12.2020

IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA	139.960,13 €
DEDUZIONE RIBASSO D'ASTA	- 11.616,7 €
RESTANO NETTI	128.343,43 €
ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	5.574,15 €
TOTALE COMPLESSIVO IMPORTO CONTRATTUALE	133.917,58 € €

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI
(art. 12 del Decreto 7 marzo 2018, n. 49 e art. 107 D.Lgs 50/2016)

L'anno duemilaventuno il giorno 26 del mese di febbraio in Udine,

Premesso che

- con verbale di data 26.11.2020 sono stati consegnati i lavori sopra indicati che dovevano essere compiuti in 40 giorni naturali e consecutivi e, perciò, cessanti con il giorno 04.01.2020;
- i lavori sono stati sospesi in data 08.12.2020 e ripresi il 27.12.2020, come da verbali sottoscritti senza riserva dalla Ditta esecutrice, spostando la nuova scadenza di ultimazione dei lavori al 26.01.2021;
- è stata concessa una proroga di 15 giorni sulla data di ultimazione lavori che conseguentemente risultava essere il 10.02.2021;

Tutto ciò premesso il sottoscritto Direttore dei Lavori e RUP arch. ELENA MORASSUTTI, visto l'art. 107 comma 5 del D.Lgs 50/2016, a seguito di sopralluogo effettuato in data odierna in contraddittorio con la Ditta esecutrice, alla presenza dell'ing. ROBERTS FLORENCS

ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI UDINE
SERVIZIO TECNICO - UNITA' OPERATIVA UDINE 2

Pagina 1 di 2


MONTICOLO&FOTI





Amministratore Delegato della Ditta APPALTATRICE: MONTICOLO&FOTI IMPIANTI S.R.L. con sede a Sgonico (TS), fraz. stazione Prosecco, 37/A, C.F. e P.I. 01098910324, e del CSE ed Assistente alla DL ing. STEFANO VARNIEL, si è proceduto alla verifica dei lavori eseguiti a tutto il 25.02.2021.

Sulla base delle verifiche effettuate si è constatata la funzionalità dell'opera e, conseguentemente, l'ultimazione dei lavori in data 25.02.2021, pertanto il sottoscritto arch. ELENA MORASSUTTI, in qualità di Direttore dei lavori dell'opera in argomento,

DICHIARA

che i lavori relativi all'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEL LOCALE USO DEPOSITO PER LA REALIZZAZIONE DI UN'AULA POLIFUNZIONALE realizzati presso l'L.S.A. "G. SELLO" DI UDINE, SEDE DI PIAZZA PRIMO MAGGIO, sono stati ultimati in data 25.02.2021 e, quindi, con 15 giorni di ritardo rispetto al termine contrattuale previsto.

Atto fatto in triplice copia, firmato dalle parti:

L'IMPRESA APPALTATRICE

Ing. ROBERTS FLORENC

IIF MONTICOLO&FOTI

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

IL DIRETTORE DEI LAVORI e RUP

arch. ELENA MORASSUTTI

e ASSISTENTE ALLA DL

Ing. STEFANO CARNIEL

ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI UDINE
SERVIZIO TECNICO - UNITA' OPERATIVA UDINE 2