

**E.D.R.**  
**Ente di Decentramento Regionale**  
**di Udine**

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

**Decreto di Liquidazione nr. 164 Del 10/03/2021**

**SERVIZIO TECNICO**

**OGGETTO:** Opera 0077 – L.S.A. “G. Sello” di Udine, sede di piazza Primo Maggio. Approvazione certificato di regolare esecuzione, liquidazione residuo credito di cui alla fatt. n. 29/E del 08/03/2021 e svincolo cauzione. Intervento di adeguamento e di adattamento funzionale del locale uso deposito per la realizzazione di un’aula polifunzionale. RDO MEPA n. 2668339.. CUP C21E20000030003 - CIG 8474086CFA.

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO**

**Visti:**

- l’art. 30 comma 1 della L.R. n. 21/2019 di istituzione degli Enti di Decentramento Regionale (EDR) per lo svolgimento delle funzioni di cui all’allegato C della legge regionale 26/2014 e quelle di cui all’art. 4 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016), in particolare, quelle riguardanti l’edilizia scolastica secondaria di secondo grado;
- il D.P.Reg. n. 277/Pres. di data 27/08/2004 e successive modifiche ed integrazioni con cui è stato approvato il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 1102 del 17 luglio 2020, con la quale è stato conferito alla dirigente del ruolo unico regionale, arch. Chiara Bertolini, l’incarico di Direttore del Servizio tecnico dell’Ente di decentramento regionale di Udine, a decorrere dal 02 agosto 2020 e fino al 01 agosto 2023;
- il decreto del Commissario straordinario dell’EDR di Udine n. 48 del 21/01/2021 ad oggetto: “*Bilancio di previsione dell’Ente di Decentramento regionale di Udine per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021/2023 e documento collegati – Adozione*” approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 155 adottata nella seduta del 5 febbraio 2021;
- il decreto del Commissario straordinario dell’EDR di Udine n. 49 del 21/01/2021 ad oggetto: “*Bilancio finanziario gestionale 2021-2023 dell’Ente di Decentramento regionale di Udine – Adozione*”;

**Premesso che:**

- con decreto n. 3 dd 03/07/2020 l’arch. Elena Morassutti è stata nominata RUP dell’intervento di adeguamento e di adattamento funzionale del locale uso deposito per la realizzazione di un’aula

polifunzionale presso il L.S.A. „G. Sello“ di Udine - CUP C21E20000030003;

- con decreto del Commissari Straordinario n. 42 del 14/08/2020 l'intervento è stato inserito nel Programma triennale dei lavori pubblici 2020/2022 dell'EDR di Udine;

- con decreto n. 84 dd 07/09/2020 è stato approvato lo Studio di fattibilità tecnico – economica redatto dall'arch. Elena Morassutti, per l'importo complessivo di € 240.550,00, di cui € 145.534,28 per lavori, € 7.485,00 per la fornitura di arredo ed € 87.530,72 per somme a disposizione dell'amministrazione;

- con decreto n. 99 dd 15/09/2020 è stato affidato il servizio di progettazione definitiva/esecutiva, CSP, CSE, assistenza alla DL, misura e contabilità, per l'intervento di che trattasi all'ing. Stefano Carniel di Udine – via Crema 20 – C.F. CRNSFN83T25M089X e P.I. 02865190304, a fronte di un importo complessivo di € 26.663,83, precisando che la Direzione dei lavori verrà seguita dall'arch. Elena Morassutti dipendente dell'EDR di Udine;

- in fase di liquidazione del 1° acconto l'ing. Stefano Carniel ha comunicato di essere soggetto a regime forfettario e quindi esente IVA, pertanto l'importo di affidamento delle prestazioni affidate ammonta complessivamente ad € 21.855,60 anziché € 26.663,83;

- con decreto n. 170 dd 16/10/2020 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'ammontare di € 240.550,00 di cui € 153.019,28 per somme A (€ 145.534,28 per lavori e € 7.485,00 per forniture arredo);

- con decreto n. 216 dd 06/11/2020 è stato disposto di affidare i lavori edili ed impiantistici alla Ditta MONTICOLO&FOTI IMPIANTI S.R.L. con sede a Sgonico (TS), per l'importo di € 133.917,58 oneri della sicurezza compresi + I.V.A. al 22% pari a € 29.461,87 e quindi complessivi € 163.379,45;

- il contratto è stato stipulato con sottoscrizione del documento di stipula relativo alla RDO MEPA n. 2668339, il 15.12.2020;

- con decreto n. 302 dd 02/12/2020 rettificato con decreto 320 dd 04/12/2020 è stato disposto di affidare la fornitura degli arredi alla Ditta MOBILFERRO SRL, con sede in Trecenta (RO), Via R. Sanzio, 366, C.F. e P.I. 00216580290, per l'importo di € 7.170,65 + I.V.A. al 22% pari a € 8.748,19;

- con decreto n. 134 dd 25.02.2021 è stato disposto di affidare la fornitura con posa in opera di una targa in alluminio, da posizionare in prossimità dell'ingresso alla nuova aula polifunzionale, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, alla Ditta VERONA s.r.l. con sede Bujia (UD), Via Polvaries, 54, Z.A., C.F. e P.I. 00801500307, per l'importo di € 165,00 + I.V.A. al 22% pari a € 36,30 e quindi totali € 201,30 e, contestualmente, è stato approvato il quadro economico sottoriportato:

A1	LAVORI - SOMME A BASE D'ASTA	
1	lavori a base d'asta	128.343,43 €
2	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	5.574,15 €
	A1)TOTALE LAVORI	133.917,58 €
A2	FORNITURE ARREDO	7.170,65 €
	TOTALE A1+A2	141.088,23 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
1	I.V.A. 22% sui Lavori e Forniture	31.039,41 €
2	Spese tecniche	
2.a	Contributo finanziato dal PON (massimo 13% di A1+A2)	19.892,51 €
2.b	Residuo a carico della S.A.	30.000,00 €
3	Spese per incentivo ex art. 11 L.R. 14/2002	
3.a	Contributo finanziato dal PON (pari all'80% del 2% del fondo calcolato ai sensi art. 113 D.Lgs.50/2016 e s.m.i.)	2.448,31 €
3.b	Residuo a carico della S.A. (pari all'20% del 2% del fondo calcolato ai sensi art. 113 D.Lgs.50/2016 e s.m.i.)	612,08 €
4	Spese di pubblicità (massimo 0,5% di A1+A2)	704,36 €
	f.p.o. targa	201,30 €
5	Imprevisti e arrotondamenti	7,92 €

6	Importo indisponibile a seguito esito affidamento lavori edili	14.555,88 €
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	99.461,77 €
	IMPORTO COMPLESSIVO A) + B)	240.550,00 €

**Precisato** che l'intervento è finanziato per € 209.930,00 con risorse Ministeriali PON (nota MIUR contenente pubblicazione graduatorie n. 19240 del 07/07/2020 – nota autorizzazione prot. 20822 del 13/07/2020 del Ministero dell'Istruzione) a carico del cap. 7634/1 "Manutenzione straordinaria su beni di terzi - edilizia scolastica leggera", e per € 30,620,00 con fondi propri dell'EDR di Udine, a carico del cap. 7632/1 "Manutenzione straordinaria su beni di terzi - edilizia scolastica - avanzo vincolato UTI parte capitale" – OG di spesa nn. 103, 115,116 e 117 anno 2020;

**Che** a seguito del decreto n. 433 del 30/12/2021 ad oggetto: "Registrazioni contabili e modifica di cronoprogramma – variazione n. 4 al Bilancio finanziario 2020-2022" gli impegni assunti con i richiamati decreti adottati nell'anno 2020 e non ancora esigibili entro il 31/12/2020 sono stati imputati all'annualità 2021 e quindi a carico del Bilancio finanziario gestionale 2021-2023 anno 2021;

**Visto** il rapporto del Responsabile del Procedimento arch. Elena Morassutti del 10/03/2021;

**Preso atto** che:

- i lavori in argomento sono stati consegnati alla ditta appaltatrice in data 26/11/2020 e che il termine di ultimazione lavori era di 40 (quaranta) giorni naturali e consecutivi – termine di ultimazione fissato al 04/01/2021;
- in data 08/12/2020 i lavori sono stati sospesi e sono ripresi in data 27/12/2020;
- è stata concessa una proroga di 15 giorni sulla data di ultimazione lavori che conseguentemente risultava essere il 10.02.2021;
- con Certificato in data 26.02.2021 è stata accertata l'ultimazione dei lavori al 25.02.2021 e, quindi, con 15 eseguiti giorni di ritardo sul termine ultimo contrattuale (13gg di ritardo sulla posa dei serramenti esterni e 15gg sulla posa delle inferriate esterne), questo ha comportato l'applicazione delle penali previste ai sensi dell'art. 16 del CSA per complessivi € 135,13 che verranno trattenute in sede di liquidazione del 1° SAL corrispondente al finale, in corso di registrazione (prenumero decreto 2021/135 dd. 08/03/2021);
- il Certificato di pagamento sul 1° Stato avanzamento lavori (corrispondente al finale) ammonta a complessivi € 132.891,66 + I.V.A.;

**Visti** lo Stato finale dei lavori, la Relazione di accompagnamento allo stato finale e il Certificato di Regolare Esecuzione, redatti dal D.L. arch. Elena Morassutti in data 05/03/2021 firmati senza riserve dalla Ditta MONTICOLO&FOTI IMPIANTI S.R.L., da cui risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per l'importo di € 133.559,46 (compresi oneri sicurezza), derivandone:

- un residuo credito spettante all'Impresa pari ad € 667,80 + I.V.A.;
- un'economia di spesa sui lavori eseguiti pari ad € 358,12 + I.V.A.

**Vista** la fattura n. 29/E del 08.03.2021, pervenuta in SDI-FVG il 08.03.2021, n. di contabilità 179 prot. EDKUD – FATT – 2021 – 393 – A di € 814,72 comprensiva di € 146,92 per I.V.A.;

**Vista** la verifica effettuata, come previsto dall'articolo 15, comma 3 del D.M. 49/2018, da parte del Responsabile del Procedimento arch. Elena Morassutti, con cui in data 10.03.2021 attesta, sulla fattura che l'importo corrisponde al residuo credito spettante alla ditta per i lavori eseguiti;

**Dato atto** che l'importo è contenuto nel limite dell'impegno autorizzato con il decreto di affidamento;

**Visto** il DURC regolare emesso in data 16.02.2021 prot. INAIL\_26174355 con scadenza validità 16/06/2021;

**Visto:**

- la dichiarazione di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, con il quale la ditta comunica gli estremi del conto corrente dedicato IT18H0306902233100000008816;
- che la fattura evidenzia, ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/72, così come previsto dall'art. 1, commi 629 e 632, della Legge n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015) la scissione dei pagamenti;

**Vista** la nota presentata dal RUP in data 10/03/2021 con allegati i documenti giustificativi, per procedere alla liquidazione di cui trattasi;

**Visto** l'art. 45 della L.R. n. 21 del 08/08/2007 "liquidazione della spesa" e s.m.i.;

**Visto** il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui al punto 6 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

**Ritenuto** pertanto di disporre la liquidazione del residuo credito spettante alla ditta in parola, in quanto ha correttamente adempiuto agli obblighi contrattuali;

**Preso atto** che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità dello stesso ai sensi del quanto disposto dall'art. 20 della Legge Regionale n. 1 del 13 febbraio 2015;

## **D E C R E T A**

per le motivazioni in premessa espresse che qui si intendono integralmente richiamate e trasfuse,

1. di approvare gli atti di contabilità finale ed in particolare il Certificato di Regolare Esecuzione del 05/03/2021, dell'Opera 0077 L.S.A. "G. Sello" di Udine, sede di piazza Primo Maggio. Intervento di adeguamento e di adattamento funzionale del locale uso deposito per la realizzazione di un'aula polifunzionale - CUP C21E2000030003 - CIG 8474086CFA, redatti dal Direttore dei Lavori arch. Elena Morassutti, firmati senza riserve dalla ditta appaltatrice, MONTICOLO&FOTI IMPIANTI S.R.L. con sede a Sgonico (TS), fraz. stazione Prosecco, 37/A, C.F. e P.I. 01098910324, da cui si rileva che l'ammontare dei lavori eseguiti e pari a € 133.559,46 + I.V.A. al 22%, dal quale risulta un residuo credito della ditta in parola di € 667,80 + I.V.A.;
2. di liquidare la spesa complessiva di cui alla fattura n. 29/E del 08.03.2021, pervenuta in SDI-FVG in data 08.03.2021, n. di contabilità 179, prot. EDRUD – FATT – 2021 – 393 – A, in relazione al residuo credito spettante alla ditta sui lavori in argomento:

N.ro Fattura	Data Fattura	Imponibile	IVA	Importo	Impegno / Epf
29/E	08/03/2021	667,80	22%	814,72	145/2021

3. di liquidare alla ditta MONTICOLO&FOTI IMPIANTI S.R.L. con sede a Sgonico (TS), fraz. stazione Prosecco, 37/A, C.F. e P.I. 01098910324, l'importo € 667,80 corrispondente all'imponibile;
4. in ottemperanza al disposto dell'art. 1, comma 629, della L. 190/2014, di liquidare all'Erario l'importo di € 146,92 corrispondente all'I.V.A.;
5. di inviare all'impegno principale dell'opera la minore spesa di complessivi € 436,90 (I.V.A. compresa) rispetto all'importo autorizzato, in quanto non più necessaria.

Il Responsabile del Servizio  
F.to Chiara Bertolini

# Ente di Decentramento Regionale - Udine

Udine

N.RO DECRETO	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
164	10/03/2021	SERVIZIO TECNICO	11/03/2021

**OGGETTO: Opera 0077 – L.S.A. “G. Sello” di Udine, sede di piazza Primo Maggio. Approvazione certificato di regolare esecuzione, liquidazione residuo credito di cui alla fatt. n. 29/E del 08/03/2021 e svincolo cauzione. Intervento di adeguamento e di adattamento funzionale del locale uso deposito per la realizzazione di un’aula polifunzionale. RDO MEPA n. 2668339.. CUP C21E20000030003 - CIG 8474086CFA.**

Vista la disposizione di liquidazione della spesa, completa dei dati inerenti gli avvenuti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali necessari a norma di legge;

## **AUTORIZZA**

l’emissione del relativo mandato di pagamento.

Il titolare di Posizione Organizzativa  
(F.to Sandra Crisnaro)

Riferimento pratica finanziaria : 2021/146

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente.

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: SALERI MARA

CODICE FISCALE: SLRMRA61P68F898R

DATA FIRMA: 11/03/2021 13:29:13

IMPRONTA: 0B07370A9E60736E03D53A7DD5206789D492AA6D4E0C6A111D52906EEEF03982  
D492AA6D4E0C6A111D52906EEEF039824220038663AE60E72EAA008C7330D5EE  
4220038663AE60E72EAA008C7330D5EE10181A42BDAA7D5A1019AD5C9F79BB07  
10181A42BDAA7D5A1019AD5C9F79BB07FDBC062A70FED1D7BC5F71046F464B33