

## Decreto di Liquidazione nr. 364 Del 17/05/2021

### SERVIZIO TECNICO

OGGETTO: OPERA 0083 Liquidazione fatt. n. 19/00 del 13/05/2021 arrivata in SDI-FVG il 14/05/2021 e relativa al **1° CERTIFICATO** DI PAGAMENTO SUL 1° SAL DELLE OPERE EDILI E IMPIANTISTICHE presso l'I.S.I.S. "FERMO SOLARI" di Tolmezzo (UD) –nell'ambito dell'adeguamento funzionale di spazi modulari del Corpo "Officine" finalizzato alla creazione di aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19 (Avviso pubblico Fondi Strutturali Europei PON 2014-2020) CUP C34H20000570006 – CIG 8568456194

### IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

#### Visti:

- l'art. 30 comma 1 della L.R. n. 21/2019 di istituzione degli Enti di Decentramento Regionale (EDR) per lo svolgimento delle funzioni di cui all'allegato C della legge regionale 26/2014 e quelle di cui all'art. 4 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016), in particolare, quelle riguardanti l'edilizia scolastica secondaria di secondo grado;
- il D.P.Reg. n. 277/Pres. di data 27/08/2004 e successive modifiche ed integrazioni con cui è stato approvato il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 1102 del 17 luglio 2020, con la quale è stato conferito alla dirigente del ruolo unico regionale, arch. Chiara Bertolini, l'incarico di Direttore del Servizio tecnico dell'Ente di decentramento regionale di Udine, a decorrere dal 02 agosto 2020 e fino al 01 agosto 2023;
- il decreto del Commissario straordinario dell'EDR di Udine n. 48 del 21/01/2021 ad oggetto: "*Bilancio di previsione dell'Ente di Decentramento regionale di Udine per l'esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021/2023 e documento collegati – Adozione*" approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 155 adottata nella seduta del 5 febbraio 2021;
- il decreto del Commissario straordinario dell'EDR di Udine n. 49 del 21/01/2021 ad oggetto: "*Bilancio finanziario gestionale 2021-2023 dell'Ente di Decentramento regionale di Udine – Adozione*";

#### Premesso che:

- con Decreto n. 404 del 21/12/2020 è stato disposto di affidare alla ditta IMPRESA STAFETTA s.r.l.- via Odorico Susanna, 63 – 33100 Udine, C.F. e P.I. 00299960302, le Opere edili e impiantistiche, ai sensi

dell'art. 1 c. 2 lettera a) del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, pubblicata sul SO n.33/L della GU n.228 del 14 settembre 2020, per l'importo di € 141.678,76 al netto degli oneri per la sicurezza;

- con Decreto n. 55 del 27/01/2020 la spesa relativa all'intervento in oggetto pari ad € 146.289,53 (oneri sicurezza pari a € 4.610,77 compresi) + I.V.A. al 10% pari a € 14.628,95 e quindi totali € 160.918,48, è stata impegnata a carico del Cap. 7634/1 "Manutenzione straordinaria su beni di terzi – Edilizia scolastica leggera" del Bilancio finanziario gestionale 2021/2023 – anno 2021 finanziata con Fondi strutturali europei PON (nota MIUR contenente pubblicazione graduatorie n. 19240 del 07/07/2020 – nota autorizzazione prot. 20822 del 13/07/2020 del Ministero dell'Istruzione), come da avviso pubblico del Ministero dell'Istruzione di data 24.06.2020 – Impegno n. 18;
- il contratto è stato stipulato con sottoscrizione del documento di stipula relativo alla Trattativa MEPA n.1554208;

**Visto** il 1° Certificato di pagamento sul 1° SAL emesso dal Responsabile del procedimento arch. Adriano Malisan in data 12/05/2021 ammontante a €121.304,45= a cui sommare gli oneri fiscali per l'IVA al 10% pari a €12.130,45 per un importo complessivo di €133.434,90;

**Vista** la fattura n. 19/00 del 13/05/2021 pervenuta in SdI-FVG in data 14/05/2021 n. di contabilità 564 prot. EDRUD – FATT – 2021 – 668 – A pari ad €133.434,90, comprensiva di €12.130,45 per IVA al 10%, relativa al 1° Stato di avanzamento lavori dell'intervento, vistata dal RUP, Arch. Adriano Malisan, in data 14/05/2021;

**Dato atto** che l'importo è contenuto nel limite dell'impegno autorizzato con il richiamato Decreto n. 55 del 27/01/2020;

**Visto** il DURC regolare prot. INPS\_25110261 con scadenza validità il 28/06/2021;

**Visto:**

- la dichiarazione di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, datata 19/12/2020, con il quale la ditta IMPRESA STAFETTA s.r.l.- via Odorico Susanna, 63 – 33100 Udine, C.F. e P.I. 00299960302, comunica gli estremi del proprio conto corrente: **IT36R0306912344100000013300** presso Intesa San Paolo – Filiale di Udine – via del Monte,1;
- che la fattura evidenzia, ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/72, così come previsto dall'art. 1, commi 629 e 632, della Legge n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015) la scissione dei pagamenti;
- l'esito positivo della verifica Equitalia in data 13/05/2021 ai sensi dell'art. 48/bis DPR 602/1973;

**Visto** l'art. 105, c. 13, del D.lgs 50/2016 s.m., (qualora il subappaltatore rientri nelle tipologie di micro-impresa o piccola impresa – a cui appartengono le ditte subappaltatrici coinvolte nell'opera – la stazione appaltante corrisponde direttamente ai subappaltatori l'importo dovuto per le prestazioni dalle stesse eseguite);

**Visto** il Decreto nr. 259 del 14/04/2021 con il quale si autorizza la ditta appaltatrice IMPRESA STAFETTA s.r.l. a subappaltare alla ditta STEMA snc di Alessandro Calvani e Luca Feruglio, Rotonda del Boschetto, 3 – 34126 Trieste, C.F. e P. IVA 0111120323, le "Opere elettriche/idrauliche", per un importo pari a €48.273,23 di cui €500,00 per oneri della sicurezza;

**Appurato** che l'importo dei lavori subappaltati ed eseguiti nel 1° SAL ammonta a €38.000,00 di cui €395,00 per oneri della sicurezza;

**Visto** il DURC regolare relativo alla Ditta STEMA snc di Alessandro Calvani e Luca Feruglio, Rotonda del Boschetto, 3 – 34126 Trieste, C.F. e P. IVA 0111120323 prot. INPS\_ 26145705 con scadenza validità il 15/06/2021 ed inoltre l'esito positivo della verifica Equitalia effettuata in data 14/05/2021 ai sensi dell'art.48/bis DPR 602/1973;

**Visto** la dichiarazione di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, con il quale la ditta STEMA snc di Alessandro Calvani e Luca Feruglio, Rotonda del Boschetto, 3 – 34126 Trieste, C.F. e P. IVA 0111120323 comunica gli estremi del proprio conto corrente dedicato **IT22D0538702202000035072302** presso BPER BANCA AG. TRIESTE;

**Visto** l'art. 45 della L.R. n. 21 del 08/08/2007 "liquidazione della spesa" e s.m.i.;

**Visto** il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui al punto 6 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

**Ritenuto** pertanto di disporre la liquidazione del credito spettante alla ditta IMPRESA STAFETTA s.r.l.- via Odorico Susanna, 63 – 33100 Udine, C.F. e P.I. 00299960302, in quanto ha correttamente adempiuto agli obblighi contrattuali;

**Preso atto** che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità dello stesso ai sensi del quanto disposto dall'art. 20 della Legge Regionale n. 1 del 13 febbraio 2015;

### DECRETA

per le motivazioni in premessa espresse che qui si intendono integralmente richiamate e trasfuse,

1. di liquidare la spesa complessiva di cui alla fattura n. 19/00 del 13/05/2021 pervenuta in Sdl-FVG in data 14/05/2021 n. di contabilità 564 prot. EDRUD – FATT – 2021 – 668 – A, relativa a "I.S.I.S. "FERMO SOLARI" di Tolmezzo (UD) - Adeguamento funzionale di spazi modulari del Corpo "Officine" finalizzato alla creazione di aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19 (Avviso pubblico Fondi Strutturali Europei PON 2014-2020) — OPERE EDILI E IMPIANTISTICHE - CUP C34H20000570006 – CIG 8568456194:

N.ro Fattura	Data Fattura	Imponibile	IVA	Importo	Impegno / Epf
19/00	13/05/2021	121.304,45	10%	133.434,90	18/2021

in relazione al 1° certificato di pagamento emesso dal Responsabile del Procedimento, arch. Adriano Malisan, in data 12/05/2021, sul 1° stato d'avanzamento lavori relativo a "I.S.I.S. "FERMO SOLARI" di Tolmezzo (UD) - Adeguamento funzionale di spazi modulari del Corpo "Officine" finalizzato alla creazione di aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19 (Avviso pubblico Fondi Strutturali Europei PON 2014-2020) - OPERE EDILI E IMPIANTISTICHE;

2. di liquidare alla ditta IMPRESA STAFETTA s.r.l.- via Odorico Susanna, 63 – 33100 Udine, C.F. e P.I. 00299960302, l'importo di €83.304,45 corrispondente alla quota parte dell'imponibile relativa ai lavori eseguiti dalla stessa ditta appaltatrice;
3. di liquidare alla ditta subappaltatrice STEMA snc di Alessandro Calvani e Luca Feruglio, Rotonda del Boschetto, 3 – 34126 Trieste, C.F. e P. IVA 01111120323 l'importo €38.000,00, corrispondente alla restante quota parte dell'imponibile relativa ai lavori in subappalto;
4. in ottemperanza al disposto dell'art. 1, comma 629, della L. 190/2014, di liquidare all'Erario l'importo di €12.130,45 corrispondente all'I.V.A., calcolata sull'imponibile nel suo complesso;
5. di mantenere impegnato il residuo importo sull'impegno n. 18/2021.

Il Responsabile del Servizio  
F.to Chiara Bertolini

# Ente di Decentramento Regionale - Udine

Udine

N.RO DECRETO	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
<b>364</b>	<b>17/05/2021</b>	SERVIZIO TECNICO	17/05/2021

**OGGETTO: OPERA 0083 Liquidazione fatt. n. 19/00 del 13/05/2021 arrivata in SDI-FVG il 14/05/2021 e relativa al 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO SUL 1° SAL DELLE OPERE EDILI E IMPIANTISTICHE presso l'I.S.I.S. "FERMO SOLARI" di Tolmezzo (UD) – nell'ambito dell'adeguamento funzionale di spazi modulari del Corpo "Officine" finalizzato alla creazione di aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19 (Avviso pubblico Fondi Strutturali Europei PON 2014-2020) CUP C34H20000570006 – CIG 8568456194**

Vista la disposizione di liquidazione della spesa, completa dei dati inerenti gli avvenuti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali necessari a norma di legge;

## **AUTORIZZA**

l'emissione del relativo mandato di pagamento.

Per il Direttore Servizio Affari Gen  
Il titolare di Posizione Organizzativa  
(F.to Sandra Crisnaro)

Riferimento pratica finanziaria : 2021/301

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente.

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: SALERI MARA

CODICE FISCALE: SLRMRA61P68F898R

DATA FIRMA: 18/05/2021 08:00:12

IMPRONTA: 51BD82A26227682931AE3D137E4E3E51B8AD46C4C5C9F9F3FC50FF16BE3643AC  
B8AD46C4C5C9F9F3FC50FF16BE3643ACD37E10C41839E780AB61E469E5D9DF92  
D37E10C41839E780AB61E469E5D9DF92E61EFC945C335512C10511B4E665AA44  
E61EFC945C335512C10511B4E665AA44E579C4E12BBB75149E336C437D5AEB4