

PROVINCIA DI UDINE
COMUNE DI UDINE



OGGETTO: OPERA N. 0077. L.S.A. "G. SELLO" DI UDINE, SEDE DI PIAZZA PRIMO MAGGIO. INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEL LOCALE USO DEPOSITO PER LA REALIZZAZIONE DI UN'AULA POLIFUNZIONALE. CUP C21E20000030003 - CIG 8474086CFA

DITTA APPALTATRICE: MONTICOLO&FOTI IMPIANTI S.R.L. con sede a Sgonico (TS), fraz. stazione Prosecco, 37/A, C.F. e P.I. 01098910324

CONTRATTO in fase di stipula

IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA	139.960,13 €
DEDUZIONE RIBASSO D'ASTA	- 11.616,7 €
RESTANO NETTI	128.343,43 €
ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	5.574,15 €
TOTALE COMPLESSIVO IMPORTO CONTRATTUALE	133.917,58 € €

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI
(art. 10 del Decreto 7 marzo 2018, n. 49 e art. 107 D.Lgs 50/2016)

L'anno duemilaventi il giorno 07 del mese di dicembre in Udine,

Premesso che con verbale di data 26.11.2020 sono stati consegnati i lavori sopra indicati che dovevano essere compiuti in 40 giorni naturali e consecutivi e, perciò, cessanti con il giorno 04.01.2020.

A seguito della demolizione della pavimentazione eseguita in data 05.12.2020 si rende necessario sottoporre alcuni campioni del materiale demolito a specifiche prove di caratterizzazione al fine di consentirne il conferimento in discarica e che fino all'ottenimento dei risultati di prova non risulta possibile procedere con la rimozione del materiale e, conseguentemente, si rende necessario sospendere i lavori.

Per quanto sopra, quindi, il sottoscritto Direttore dei Lavori e RUP arch. ELENA MORASSUTTI, alla presenza del sig. Andrea Monticolo in qualità di legale rappresentante e direttore tecnico della Ditta MONTICOLO&FOTI IMPIANTI S.R.L. con sede a Sgonico (TS), fraz. stazione Prosecco, 37/A;

ORDINA


Alla Ditta MONTICOLO&FOTI IMPIANTI S.R.L. di sospendere, a decorrere da oggi 07.12.2020, per le ragioni sopra descritte, i lavori indicati in epigrafe e di ciò redige il presente verbale.

Si riscontra che al momento della sospensione lo stato di avanzamento dei lavori risulta pari al 8% dell'importo contrattuale, che non ci sono opere la cui esecuzione rimane interrotta, che non vi è presente forza lavoro e non sono presenti mezzi d'opera in cantiere.

L'impresa appaltatrice, rappresentata dal sig. Andrea Monticolo, dichiara che: provvede, sotto la propria responsabilità e a sua cura e spese, a mantenere il cantiere in condizioni di sicurezza e rinuncia a pretendere e chiedere in seguito qualsiasi indennizzo ed onere aggiuntivo per fermo mezzi e mancato utile.

Atto fatto in triplice copia, firmato dalle parti:

L'IMPRESA APPALTATRICE

 MONTICOLO&FOTI
IMPIANTI S.R.L.
Sig. ANDREA MONTICOLO
Frazione Stazione di Prosecco, 37/A
34010 - SGONICO (TS)
C.F. e P. IVA 01098910324

IL DIRETTORE DEI LAVORI e RUP

arch. ELENA MORASSUTTI

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

e ASSISTENTE ALLA DL

Ing. STEFANO CARNIEL

PROVINCIA DI UDINE
COMUNE DI UDINE



OGGETTO: OPERA N. 0077. L.S.A. "G. SELLO" DI UDINE, SEDE DI PIAZZA PRIMO MAGGIO. INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEL LOCALE USO DEPOSITO PER LA REALIZZAZIONE DI UN'AULA POLIFUNZIONALE. CUP C21E20000030003 - CIG 8474086CFA

DITTA APPALTATRICE: MONTICOLO&FOTI IMPIANTI S.R.L. con sede a Sgonico (TS), fraz. stazione Prosecco, 37/A, C.F. e P.I. 01098910324

CONTRATTO stipulato sulla piattaforma MEPA in data 15.12.2020 (RDO n. 2668339)

IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA	139.960,13 €
DEDUZIONE RIBASSO D'ASTA	- 11.616,7 €
RESTANO NETTI	128.343,43 €
ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	5.574,15 €
TOTALE COMPLESSIVO IMPORTO CONTRATTUALE	133.917,58 € €

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI
(art. 10 del Decreto 7 marzo 2018, n. 49 e art. 107 D.Lgs 50/2016)

L'anno 2020 il giorno 28 del mese di dicembre in Udine,

Premesso che con verbale di data 26.11.2020 sono stati consegnati i lavori sopra indicati che dovevano essere compiuti in 40 giorni naturali e consecutivi e, perciò, cessanti con il giorno 04.01.2020;

Visto il verbale di sospensione dei lavori di data 07.12.2020, considerato che sono cessate le ragioni per cui venne ordinata la sospensione, il sottoscritto Direttore dei Lavori e RUP arch. ELENA MORASSUTTI, alla presenza del sig. Andrea Monticolo in qualità di legale rappresentante e direttore tecnico della Ditta MONTICOLO&FOTI IMPIANTI S.R.L. con sede a Sgonico (TS), fraz. stazione Prosecco, 37/A,;

ORDINA

alla Ditta MONTICOLO&FOTI IMPIANTI S.R.L. di riprendere da oggi i lavori indicati in epigrafe, ricordando che la nuova scadenza dei lavori viene fissata al giorno 25.01.2020, per quanto sopra si redige il presente verbale.

ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI UDINE
SERVIZIO TECNICO - UNITA' OPERATIVA UDINE 2

Atto fatto in triplice copia, firmato dalle parti:

W.M. MONTICOLI GRETTI
L'IMPRESA MONTICOLI GRETTI
IMPIANTI SRL
Sig. ANDREA MONTICOLO
Frazione Stazione di Prosecco LVA
34010 - SGONICO (TS)
C.F. e P.IVA 01098810324

IL DIRETTORE DEI LAVORI e RUP

arch. ELENA MORASSUTTI

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

ing. STEFANO CARNIEL