

E.D.R.
Ente di Decentramento Regionale
di Udine

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Altro Decreto nr. 487 Del 30/06/2021

SERVIZIO TECNICO

OGGETTO: OPERA 0070 - CUP C23H20000200004 per i lavori e CUP C26J20000360002 per la fornitura a noleggio di una struttura prefabbricata temporanea.
I.S.I.S. "B. STRINGHER" di Udine - Intervento area A - Realizzazione di fabbricato modulare provvisorio ad uso scolastico.
APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO E DECRETO A CONTRARRE PER I LAVORI.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Visti:

- l'art. 30 comma 1 della L.R. n. 21/2019 di istituzione degli Enti di Decentramento Regionale (EDR) per lo svolgimento delle funzioni di cui all'allegato C della legge regionale 26/2014 e quelle di cui all'art. 4 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016), in particolare, quelle riguardanti l'edilizia scolastica secondaria di secondo grado;
- il comma 2 del suddetto articolo che qualifica gli EDR come enti funzionali della Regione con personalità giuridica di diritto pubblico, dotati di autonomia gestionale, patrimoniale, organizzativa e contabile;
- il comma 2 dell'art. 31 della suddetta L.R. che prevede, per il funzionamento, l'applicazione, per quanto compatibili delle norme di cui al capo III della legge regionale 1 novembre 2014 n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario);
- la deliberazione della Giunta regionale 27 marzo 2020, n. 468 avente ad oggetto „L.R. 21/2019, artt. 29 e 30. *Nomina dei Commissari straordinari per la liquidazione delle Unioni territoriali intercomunali che esercitano le funzioni delle soppresse Province e per il subentro e l'avvio degli EDR di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine*“;
- il D.P.Reg. n. 277/Pres. di data 27/08/2004 e successive modifiche ed integrazioni con cui è stato approvato il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali;
- la nota della Direzione Centrale Autonomie Locali prot. n. 15238/P del 22/04/2020;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 841 del 12 giugno 2020 ad oggetto: *“Articolazione organizzativa generale dell'amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della presidenza della regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali: modifiche”*;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 1102 del 17 luglio 2020, con la quale è stato conferito alla dirigente del ruolo unico regionale, arch. Chiara Bertolini, l'incarico di Direttore del Servizio tecnico dell'Ente di

- decentramento regionale di Udine, a decorrere dal 02 agosto 2020 e fino al 01 agosto 2023;
- il decreto n. 433 del 30/12/2020 ad oggetto: *“Registrazioni contabili e modifica di cronoprogramma – variazione n. 4 al Bilancio Finanziario 2020-2022;*
- il decreto del Commissario straordinario dell'EDR di Udine n. 48 del 21/01/2021 ad oggetto: *“Bilancio di previsione dell'Ente di Decentramento regionale di Udine per l'esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021/2023 e documento collegati – Adozione”* approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 155 adottata nella seduta del 5 febbraio 2021;
- il decreto del Commissario straordinario dell'EDR di Udine n. 49 del 21/01/2021 ad oggetto: *“Bilancio finanziario gestionale 2021-2023 dell'Ente di Decentramento regionale di Udine – Adozione”;*

Premesso che:

- gli artt. 23 e seguenti del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. disciplinano le attività di progettazione delle opere di competenza delle Amministrazioni Pubbliche e i fini che le stesse devono perseguire nella corretta realizzazione dei propri compiti istituzionali;
- al fine di venire incontro alla carenza di spazi scolastici, situazione aggravatasi dall'emergenza sanitaria in atto che prevede il distanziamento tra gli studenti ed il docente presente in aula, l'EDR di Udine, intende procedere con la realizzazione di un fabbricato modulare provvisorio ad uso scolastico da porre in opera presso il piazzale esterno dell'I.S.I.S. “B. STRINGHER” di Udine - Intervento area A;
- la collocazione, dimensione e disposizione interna delle aule e degli annessi locali accessori della prevista struttura modulare in argomento è stata concordata anche con la Dirigenza Scolastica;
- per la messa in opera del fabbricato modulare è necessario predisporre tutte le infrastrutture e gli allacci impiantistici necessari al funzionamento dello stesso oltre che alla realizzazione della platea di fondazione cui fissare la struttura prefabbricata il tutto al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'edificio prefabbricato oltre che la rispondenza alle norme in materia igienico-edilizia, strutturale, impiantistica e di prevenzione incendi;

Richiamati:

- la determinazione dell'UTI Friuli Centrale n. 2020/0530/39 – cronologia n. 41 del 04/05/2020 di nomina del geom. Gabriella Ambrosin quale Responsabile Unico del Procedimento dei lavori per la realizzazione di fabbricato modulare provvisorio ad uso scolastico presso l'I.S.I.S. “B. STRINGHER” di Udine;
- la determinazione n. 2020/0530/92 – cronologia n. 125 del 08/06/2020 con cui l'UTI Friuli Centrale affidava il servizio di progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento alla progettazione, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento all'esecuzione e collaudo per la realizzazione di fabbricato modulare provvisorio ad uso scolastico presso l'I.S.I.S. “B. STRINGHER” di Udine all'arch. Cristiana Gambon dello Studio EN.AR.PLAN s.r.l. di Udine, Viale Venezia, 94, C.F. e P.I. 02472780309, per l'importo di € 22.500,00 + Cassa 4% € 900,00 + I.V.A. al 22% pari a € 5.148,00 e quindi totali € 28.548,00;
- la determinazione dell'UTI Friuli Centrale N. det. 2020/0530/102 – N. cron. 135 del 15/06/2020 con la quale è stato disposto di affidare il servizio per la redazione della relazione geologica nell'ambito dei lavori per la realizzazione di fabbricato modulare provvisorio ad uso scolastico ai sensi dell'art. 31 comma 8 e dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 al professionista geologo dott. Fabio Furlani con studio in Udine, Via dello Schioppettino, 3, per l'importo di € 1.150,00 + Cassa al 2% € 23,00 e quindi totali € 1.173,00 esente da I.V.A. (ai sensi dell'art. 1 c. 54 -88 della L. 190/2014 e compenso non soggetto a ritenuta ai sensi dell'art. 1 c. 67 della L. 190/2014);
- il Decreto Commissariale proposta n. 41 del 28/06/2020 Reg. Gen. n. 44 del 29/06/2020 con cui è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica relativo all'intervento in oggetto dell'ammontare

complessivo di € 630.000,00 distinto in opere in appalto € 350.000,00 (importo lavori e importo somme a disposizione) e noleggio € 280.000,00 (importo noleggio con fornitura ed installazione e importo somme a disposizione), redatto all'arch. Cristiana Gambon dello Studio EN.AR.PLAN S.R.L. di Udine;

- il decreto nr. 29 del 10/08/2020 del Direttore del Servizio Tecnico dell'EDR di Udine con il quale sono stati approvati gli elaborati per la fornitura a noleggio ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., scelto il sistema di contrattazione e approvato l'avviso di manifestazione d'interesse;
- il decreto nr. 135 del 01/10/2020 del Direttore del Servizio Tecnico dell'EDR di Udine con cui sono stati parzialmente rettificati gli elaborati approvati con il suindicato decreto nr. 29 del 10/08/2020 e conseguentemente dato atto del quadro economico modificato;
- il decreto nr. 277 del 25/11/2020 del Direttore del Servizio Tecnico dell'EDR di Udine con cui è stata disposta l'integrazione dell'impegno di spesa per la preliminare redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo alla realizzazione di fabbricato modulare provvisorio a noleggio ad uso scolastico presso l'I.S.I.S. "B. STRINGHER" viale Mons. Nogara Udine all'arch. Cristiana Gambon dello Studio EN.AR.PLAN S.R.L. di Udine, per l'importo di € 4.500,00 più CASSA-CNPAIA per € 180,00 e più IVA 22% per € 1.029,60 e quindi per totali € 5.709,60 (CASSA-CNPAIA e IVA comprese);
- il decreto nr. 435 del 31/12/2020 del Direttore del Servizio Tecnico relativamente alla fornitura a noleggio per n. 24 (ventiquattro) mesi con posa in opera di una struttura prefabbricata temporanea ad uso aule scolastiche da collocare nel piazzale esterno – Intervento Area A CUP C26J20000360002 presso I.S.I.S. „B. Stringher“ di viale Mons. Nogara in Udine, è stato preso atto della gara deserta di cui al CIG 8440658B52 - MEPA RDO n. 2655980, impegnata la spesa ed affidata la fornitura a noleggio a seguito della trattativa diretta MEPA n. 1562828 CIG 85801492F2 con la ditta ALGECO S.P.A., via Mattei Frazione Divisa 2 di Marcignago (PV) P. IVA 01724560188; con il citato decreto punto 2, stante la specificità della procedura, è stato ricondotto al Direttore del servizio tecnico dell'EDR di Udine arch. Chiara Bertolini la funzione di responsabile del procedimento dell'opera per la procedura di scelta del contraente e nominato responsabile del procedimento per la fase successiva, ossia in corso di esecuzione delle opere edili e impiantistiche basamentali con sovrastante struttura prefabbricata, la geom. Gabriella Ambrosin;

Preso atto che l'opera è finanziata per quanto riguarda il **CUP C23H20000200004 – lavori** al cap. 7630/1 "Manutenzione straordinaria su beni di terzi – edilizia scolastica" – prenotazione n. 82/2020 e per il **CUP C26J20000360002 - noleggio della struttura** al cap. 1545 „utilizzo beni di terzi“ – obbligazione giuridica n. 209/2020 del bilancio finanziario-gestionale 2021-2023 anno 2021;

Premesso che:

- relativamente alla messa in opera della struttura prefabbricata modulare in argomento risulta necessario predisporre le opere di fondazione a cui fissare la struttura prefabbricata il tutto al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'edificio prefabbricato e anche tutte le infrastrutture per gli allacci impiantistici necessari al funzionamento dello stesso al fine della rispondenza alle norme in materia strutturale, igienico-edilizia, impiantistica e prevenzione incendi;
- con decreto nr. 313 del 29/04/2021 è stato affidato e impegnata la spesa per il servizio di collaudatore statico del fabbricato modulare provvisorio ad uso scolastico costituito nel suo insieme da strutture prefabbricate con annesso opere di fondazione in cemento armato, con preventiva verifica della documentazione al fine di provvedere al deposito della stessa ai Servizi Tecnici Regionali all'ing. Andrea Marchioli vicolo dello Schioppettino n. 3 - 33100 Udine, Codice fiscale CRG NDR 62M15 L483C - P. IVA 01788460309;
- il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC) con parere prot. N. 0065275 – P/GEN/ASUFC di data 30/04/2021 ha espresso parere favorevole con prescrizioni (relativamente alle aule che dovranno garantire la superficie minima di 4,00 mq per insegnante e 2,20 mq per alunno e l'idonea aereazione dei servizi igienici);

- il progetto delle opere strutturali, relativo sia alle strutture di fondazione che alle strutture modulari prefabbricate, è stato depositato al n. 1324 in data 24/05/2021 presso la Direzione Centrale Infrastrutture e territorio - Area interventi a favore del territorio - Servizio Edilizia di Udine. Sul citato progetto l'Organismo Tecnico di valutazione nella riunione del 26/05/2021 si è espresso con osservazioni, come comunicate dalla Direzione centrale infrastrutture e territorio prot. N. 0035790/P del 28/05/2021 Clas ED-ECA, ed è in corso l'integrazione documentale;

- con nota prot.n. EDRUD/GEN 0001712-P-P – PEC di data 31/05/2021 è stata inoltrata al Comune e alla Regione la comunicazione di conformità, ai sensi dell'articolo 10, commi 3 e 9 della legge regionale 11.11.2009, n.19 comprensiva delle opere edili e impiantistiche basamentali e della sovrastante struttura prefabbricata;

Vista la documentazione tecnica inoltrata dall'arch. Cristiana Gambon, dello Studio EN.AR.PLAN S.R.L. Viale Venezia, 94 - Udine, C.F. e P.I. 02472780309, datata 16/04/2021 e successive integrazioni di cui al prot. EDRUD-GEN-2020-1548-A PEC del 19/05/2021 e prot. EDRUD-GEN-2020-1701-A PEC del 31/05/2021, relativa al progetto definitivo/esecutivo delle opere edili propedeutiche alla realizzazione del fabbricato modulare in argomento ed alla predisposizione delle reti tecnologiche per gli allacci impiantistici, costituito dalla seguente documentazione:

- EL.1 – Relazione illustrativa;
- EL.2 – Rilievo fotografico;
- EL.3 – Relazione tecnica reti impiantistiche;
- EL.4 – Relazione tecnica antincendio;
- EL.5 – Relazione di calcolo delle strutture – Opere di fondazione;
- EL.6 – Piano di manutenzione delle opere strutturali;
- EL.7_1 – Elenco prezzi unitari;
- EL.7_2 – Analisi prezzi;
- EL.8 – Computo metrico estimativo;
- EL.9 – Quadro Economico;
- EL.10 – Quadro di incidenza della manodopera;
- EL.11_1 – Capitolato Speciale d'Appalto Parte economico amministrativa;
- EL.11_2 – Capitolato Speciale d'Appalto Parte tecnico prestazionale;
- EL.11_3 – Capitolato Speciale d'Appalto Schema di contratto;
- EL.12 – Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- EL.13_1 – Piano di sicurezza e coordinamento e cronoprogramma dei lavori;
- EL.13_2 – Piano di sicurezza e coordinamento – Covid-19;
- EL.14 – Computo metrico estimativo degli oneri della sicurezza;
- EL.15 – Analisi e valutazione dei rischi;
- EL.16 – Planimetria di cantiere;
- EL.17 – Planimetria di rilievo;
- EL.18_1 – Planimetria di progetto – Sezione tipo e particolari;
- EL.18_2 – Tavola di tracciamento;
- EL.19_1 – Opera di fondazione – Pianta fili fissi e sezione tipo;
- EL.19_2 – Opera di fondazione – Pianta cordoli e sezioni tipo;
- EL.19_3 – Opera di fondazione – Sezioni longitudinali e keymap;
- EL.20 – Planimetria di progetto – Reti impiantistiche;
- EL.21 – Planimetria di progetto – Pratica antincendio;
- Dichiarazione del progettista;
- Asseverazione del progettista strutturale (mod.2);
- Vita nominale e classe d'uso (mod.3);

formato pdf non firmato digitalmente:

- Istanza di Autorizzazione (mod. 1);

- Nomina collaudatore (mod. 4);
- Valutazione progetto (mod. PIN 1-2018),

Visto il quadro economico dei lavori pari a complessivi € 250.000,00 di cui € 149.991,78 per lavori, somme A) e € 100.008,22 per somme a disposizione dell'amministrazione, somme B), di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO

A LAVORI A BASE D'APPALTO			
A1	Importo complessivo delle opere	€	149.991,78
	di cui		
A.1.1	Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€	143.550,00
A.1.2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	6.441,78
B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
B.1	Iva al 22% sull'importo complessivo delle opere	€	32.998,19
B.2	Spese professionali per rilievi, progettazione, DL, Coordinamento sicurezza, pratica antincendio, CRE (inclusa Cassa al 4% e iva al 22%)	€	€ 34.257,60
B.3	Spese professionali relazione geologica (inclusa Cassa al 2%)	€	1.173,00
B.4	Spese professionali per collaudo statico (inclusa Cassa al 4% e iva al 22%)	€	3.293,80
B.5	Spese professionali per verifica progetto (inclusa Cassa al 4% e iva al 22%)	€	4.511,09
B.6	Incentivo art.11 L.R. 14/2002	€	2.999,84
B.7	Tassa gara ANAC	€	30,00
B.8	Spese per pratiche antincendio	€	524,00
B.9	Esecuzione di opere in economia per realizzazione di rampe di raccordo	€	14.762,00
B.10	Imprevisti e arrotondamento	€	5.458,70
Totale somme a disposizione		€	100.008,22
TOTALE INTERVENTO		€	250.000,00

Richiamato il verbale dell'attività di verifica della progettazione esecutiva - validazione del progetto, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 predisposto e sottoscritto il 27/05/2021 dal verificatore del progetto arch. Chiara Bertolini-Direttore del Servizio tecnico e, in base al citato decreto n. 435 datato 31/12/2020 di R.U.P. dei lavori, redatto in contraddittorio con la progettista arch. Cristiana Gambon dello Studio EN.AR.PLAN Srl, verbale sottoscritto dalla succitata progettista in data 28/05/2021;

Vista la validazione ai sensi dell'art. 26 c. 8 del D.Lgs. 50/2016 positiva emessa dal R.U.P. arch. Chiara Bertolini in data 27/05/2021 fermo restando le integrazioni richieste precisate nel suindicato verbale ed assolte dalla professionista arch. Cristiana Gambon, dello Studio EN.AR.PLAN S.R.L. Viale Venezia, 94 - Udine, C.F. e P.I. 02472780309, tramite la documentazione inoltrata prot. EDRUD-GEN-2020-1701-A PEC del 31/05/2021;

Dato atto che l'opera si compone dei lavori edili e impiantistici basamentali di cui agli elaborati sopra citati CUP C23H20000200004 e della sovrastante struttura prefabbricata di cui alla fornitura a noleggio CUP C26J20000360002 affidata con decreto nr. 435 del 31/12/2020, e agli elaborati presentati a corredo della comunicazione prot. n. EDRUD/GEN 0001712-P-P PEC di data 31/05/2021;

Considerato pertanto che il progetto contiene gli elementi per i necessari pareri e nulla osta, in corso di acquisizione:

- il progetto delle opere strutturali, relativo sia alle strutture di fondazione che alle strutture modulari prefabbricate, è stato depositato al n. 1324 in data 24/05/2021 presso la Direzione Centrale Infrastrutture e territorio - Area interventi a favore del territorio - Servizio Edilizia di Udine, sul progetto l'Organismo Tecnico di valutazione nella riunione del 26/05/2021 si è espresso con osservazioni, come comunicate dalla Direzione centrale infrastrutture e territorio prot. N. 0035790/P del 28/05/2021 Clas ED-ECA, ed è in corso l'integrazione documentale;
- inoltrata comunicazione, comprensiva delle opere edili e impiantistiche basamentali e della sovrastante struttura prefabbricata, ai sensi dell'articolo 10 commi 3 e 9, Legge regionale 11/11/2009 n. 19 con prot. EDRUD-GEN-2021-0001712-P-P PEC del 31/05/2021 alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica ed al Comune di Udine (Edilizia Privata e Servizio Interventi riqualificazione urbana - UO Patrimonio e demanio);
- inoltrata richiesta di esame progetto al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Udine con Prot. EDRUD-GEN-2021-0001943-P-P PEC del 11/06/2021 "Rif. Pratica VV.F. n. 27068. OPERA0070. Fabbricato modulare provvisorio ad uso scolastico da realizzarsi presso la sede centrale dell'I.S.I.S. "B. STRINGHER";

Ritenuto di approvare gli elaborati progettuali sopra riportati al fine del prosieguo con celerità delle correlate procedure finalizzate all'esecuzione dei lavori per la realizzazione, entro l'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, del fabbricato modulare provvisorio che consentirà di venire incontro al fabbisogno di spazi scolastici espresso dall'ISIS "B. STRINGHER" di Udine;

Visto l'art. 32 c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ai sensi del quale le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici;

Considerato che la scelta del contraente deve essere svolta avvalendosi di procedure che si ispirino ai principi di snellezza ed efficacia dell'azione amministrativa;

Visto l'art. 1 comma 2 lett. a) del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" convertito in Legge n. 120 dell'11 settembre 2020, che prevede per l'affidamento di lavori di importo inferiore a € 150.000,00 l'affidamento diretto;

Dato atto dell'assoluta necessità di avviare con speditezza i lavori in argomento al fine della completa realizzazione del fabbricato modulare provvisorio entro l'avvio dell'anno scolastico 2021/2022;

Considerato che la ditta Venilio De Stefano Srl con sede legale a Spilimbergo (PN), via Barbacane n. 13 – CF/P.IVA 00228410932, risulta affidataria e già operante presso un cantiere all'interno di un complesso scolastico d'Istruzione secondaria superiore di Udine per l'esecuzione di opere edili propedeutiche alla realizzazione di analoga struttura prefabbricata modulare provvisoria ad uso scolastico e che, in considerazione sia dei siti d'ubicazione che del periodo d'esecuzione pressoché coincidente degli interventi precedentemente richiamati, la suindicata ditta si è resa disponibile all'esecuzione dei lavori in oggetto;

Considerato che per la realizzazione della predetta analoga struttura la ditta Venilio De Stefano Srl è stata individuata a seguito richiesta di offerta con cinque operatori economici e che la ditta non ha eseguito né ha in corso di esecuzione altri lavori per conto dell'EDR di Udine;

Considerata la coerenza tecnica tra la tipologia dei lavori oggetto d'appalto categoria OG1 e la qualificazione SOA categoria OG3 posseduta dalla suindicata ditta;

Ritenuto pertanto di procedere all'affidamento di che trattasi, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 come convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120 e ciò in quanto tale procedura, considerate le caratteristiche delle prestazioni da acquisire e l'urgenza di realizzazione, risponde ai parametri di efficacia, efficienza, economicità, snellezza dell'azione amministrativa, nel rispetto comunque dei principi di non discriminazione, concorrenza, rotazione, parità di trattamento, imparzialità e trasparenza che presiedono le procedure di affidamento di prestazioni a terzi;

Precisato che:

- la procedura di affidamento si svolgerà attraverso piattaforma telematica di negoziazione sul portale delle Stazioni Appaltanti della Regione Friuli Venezia Giulia di seguito eAppalti FVG;
- ai sensi dell'art. 1 comma 4 del Legge 120/2020 (conversione in Legge del DL 76/2020) non è richiesta la presentazione della garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016;

Dato atto che:

- con l'affidamento e il conseguente contratto si intendono affidare le opere edili propedeutiche alla realizzazione di un fabbricato modulare provvisorio ad uso scolastico nel piazzale esterno all'ISIS "B. STRINGHER" viale Mons. Nogara – Udine Intervento area A - Opera 0070 - CUP C23H20000200004;
- il contratto avrà per oggetto le prestazioni previste dal Capitolato Speciale d'Appalto e sarà stipulato, a seguito della procedura svolta sul portale e-Appalti FVG, nelle forme previste al comma 14 dell'articolo 32 del D.Lgs 50/2016;

Precisato inoltre che si provvederà all'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG), all'avvio della procedura sul portale e-Appalti FVG;

Richiamata la delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) del 29 dicembre 2020 n. 1121 "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67 – della legge 23 dicembre 2005 n. 266, per l'anno 2021", che determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione;

Atteso che ci si riserva successivi appositi atti per l'impegno e liquidazione della spesa relativa al contributo dovuto dalla Stazione Appaltante all'ANAC;

Preso atto che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità dello stesso ai sensi del quanto disposto dall'art. 20 della Legge Regionale n. 1 del 13 febbraio 2015;

DECRETA

per le motivazioni in premessa espresse che qui si intendono integralmente richiamate e trasfuse,

1. di approvare il PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO composto dagli elaborati in premessa riportati, non materialmente allegati e conservati agli atti, dell'ammontare di € 250.000,00 relativo all'intervento denominato "realizzazione di un fabbricato modulare provvisorio ad uso scolastico nel piazzale esterno all'ISIS "B. STRINGHER" viale Mons. Nogara – Udine Intervento area A per lavori - Opera 0070 - CUP C23H20000200004", redatto dall'arch. Cristiana Gambon dello Studio EN.AR.PLAN S.R.L. di Udine, Viale Venezia, 94, C.F. e P.I. 02472780309, datato 16/04/2021 e successive integrazioni di cui al prot. EDRUD-GEN-2020-1548-A PEC del 19/05/2021 e prot. EDRUD-GEN-2020-1701-A PEC del 31/05/2021;
2. di dare atto che il quadro economico è come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO

A LAVORI A BASE D'APPALTO			
A1	Importo complessivo delle opere	€	149.991,78
	di cui		
A.1.1	Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€	143.550,00
A.1.2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	6.441,78

B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
B.1	Iva al 22% sull'importo complessivo delle opere	€	32.998,19
B.2	Spese professionali per rilievi, progettazione, DL, Coordinamento sicurezza, pratica antincendio, CRE (inclusa Cassa al 4% e iva al 22%)	€	€ 34.257,60
B.3	Spese professionali relazione geologica (inclusa Cassa al 2%)	€	1.173,00
B.4	Spese professionali per collaudo statico (inclusa Cassa al 4% e iva al 22%)	€	3.293,80
B.5	Spese professionali per verifica progetto (inclusa Cassa al 4% e iva al 22%)	€	4.511,09
B.6	Incentivo art.11 L.R. 14/2002	€	2.999,84
B.7	Tassa gara ANAC	€	30,00
B.8	Spese per pratiche antincendio	€	524,00
B.9	Esecuzione di opere in economia per realizzazione di rampe di raccordo	€	14.762,00
B.10	Imprevisti e arrotondamento	€	5.458,70
Totale somme a disposizione		€	100.008,22
TOTALE INTERVENTO		€	250.000,00

3. di dare atto che l'opera si compone dei lavori edili e impiantistici basamentali di cui sopra e della sovrastante struttura prefabbricata di cui alla fornitura affidata con decreto nr. 435 del 31/12/2020, e agli elaborati presentati a corredo della comunicazione prot.n. EDRUD/GEN 0001712-P-P PEC di data 31/05/2021;
4. di procedere all'intervento denominato "realizzazione di un fabbricato modulare provvisorio ad uso scolastico nel piazzale esterno all'ISIS "B. STRINGHER" viale Mons. Nogara – Udine - Intervento area A - Opera 0070 - CUP C23H20000200004" relativamente ai lavori edili e impiantistici basamentali mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del DL 16 luglio 2020, n. 76 come convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120 nel rispetto dei principi di non discriminazione, concorrenza, rotazione, parità di trattamento, imparzialità e trasparenza per le ragioni esposte in premessa;
5. di dare atto che i lavori di cui trattasi sono finanziati al cap. 7630/1 "Manutenzione straordinaria su beni di terzi – edilizia scolastica" – **prenotazione n. 82/2020**, del Bilancio finanziario gestionale 2021-2023 anno 2021;
6. di dare atto che la procedura di affidamento dei lavori edili e impiantistici basamentali Opera 0070 - CUP C23H20000200004 verrà espletata, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. attraverso piattaforma telematica di negoziazione sul portale delle Stazioni Appaltanti della Regione Friuli Venezia Giulia denominato eAppalti FVG;
7. di stipulare il relativo contratto, a seguito della procedura svolta sul portale e-Appalti FVG, nelle forme previste al comma 14 dell'articolo 32 del D.Lgs 50/2016;
8. di provvedere all'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) all'avvio della procedura sul portale e-Appalti FVG;
9. di riservarsi appositi atti per l'impegno e liquidazione della spesa relativa al contributo dovuto dalla Stazione Appaltante all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

Il Responsabile
F.to Chiara Bertolini

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: SALERI MARA

CODICE FISCALE: SLRMRA61P68F898R

DATA FIRMA: 01/07/2021 09:14:20

IMPRONTA: 80A8AB43D6F5D4E0496F8669480F6183009B22BE6A727802D6658BD1C8F75C6B
009B22BE6A727802D6658BD1C8F75C6B1AD14757858ACB633512A5DC26182852
1AD14757858ACB633512A5DC26182852E5C47F85A4ED4ECCB614199BAE94C72B
E5C47F85A4ED4ECCB614199BAE94C72B38B27517C56256E3F43320440565D08B