



POR FESR
2014 2020
Friuli Venezia Giulia

OPPORTUNITÀ PER UNA CRESCITA SOSTENIBILE



Decreto nr. 2238 del 14/11/2023

Proposta nr. 670 del 14/11/2023

SERVIZIO TECNICO

OGGETTO: Opera 0055. CUP C29E19000020003. CIG 843393602A. Lavori di messa in sicurezza, adeguamento sismico ed efficientamento energetico della sede del Liceo Scientifico "G. Marinelli" di via Leonardo Da Vinci 4 a Udine – 1° intervento. Approvazione perizia suppletiva e di variante, modifica del quadro economico, affidamento maggiori lavori, adeguamento compensi per servizi di "redazione perizia di variante" e "direzione lavori, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, misure e contabilità" (CIG 8658414D41), "collaudo tecnico amministrativo e collaudo impianti" (CIG Z27323098D), "collaudo statico" (CIG Z772A2FE83) e impegni di spesa.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Visti:

- l'art. 30 comma 1 della L.R. n. 21/2019 di istituzione degli Enti di Decentramento Regionale (EDR) per lo svolgimento delle funzioni di cui all'allegato C della legge regionale 26/2014 e quelle di cui all'art. 4 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016), in particolare, quelle riguardanti l'edilizia scolastica secondaria di secondo grado;
- il comma 2 del suddetto articolo che qualifica gli EDR come enti funzionali della Regione con personalità giuridica di diritto pubblico, dotati di autonomia gestionale, patrimoniale, organizzativa e contabile;

- il comma 2 dell'art. 31 della suddetta L.R. che prevede, per il funzionamento, l'applicazione, per quanto compatibili delle norme di cui al capo III della legge regionale 1 novembre 2014 n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario);
- la DGR n. 468 dd 27/03/2020, con cui erano stati nominati i Commissari straordinari per la liquidazione delle Unioni territoriali intercomunali esercitanti le funzioni delle soppresse Province e per il subentro e l'avvio degli EDR di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine;
- la DGR n. 1145 dd 25/07/2023 con cui è stato conferito alla dott.ssa Ida Valent l'incarico di Direttore Generale dell'EDR di Udine, a decorrere dal 2 agosto 2023 e fino al 1° agosto 2026;
- la DGR n. 1213 dd 31/07/2023 con cui è stato conferito all'arch. Diana Calligaro l'incarico di Direttore del Servizio Tecnico dell'EDR di Udine, a decorrere dal 2 agosto 2023 e fino al 1° agosto 2026;
- il D.P.Reg. n. 277/Pres. di data 27/08/2004 e successive modifiche ed integrazioni con cui è stato approvato il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali;
- la Legge Regionale 13 febbraio 2015, n. 1 ad oggetto: "Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa";
- la nota della Direzione Centrale Autonomie Locali prot. n. 15238/P del 22/04/2020;
- le Deliberazioni n. 841 dd 12/06/2020 e n. 1400 dd 17/09/2021 della Giunta regionale ad oggetto: "Articolazione organizzativa generale dell'amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della presidenza della regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali: modifiche";
- il decreto del Commissario Straordinario dell'EDR n. 8 del 06/02/2023 avente ad oggetto << Bilancio di previsione dell'Ente di Decentramento regionale di Udine per l'esercizio finanziario 2023 e pluriennale 2023/2025 e documenti collegati - Adozione >> approvato dalla Giunta Regionale in data 03/03/2023 con delibera n. 399, come modificato dal decreto n. 11 del 10 febbraio 2023 - contenente altresì, tra gli allegati, anche il "Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio";
- il decreto del Commissario Straordinario dell'EDR n. 9 del 06/02/2023 avente ad oggetto << Bilancio finanziario gestionale 2023-2025 dell'Ente di Decentramento Regionale di Udine - Adozione >>;

Visto il rapporto presentato dal RUP geom. Alessandro Pischiutti;

Premesso che:

- l'ex Unione Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale, ora EDR di Udine, è stata ammessa a beneficiare, con Decreto del MIUR del 8 agosto 2017 n. 607, di un contributo pari a € 1.700.000,00 sulla linea di finanziamento MIUR COMMA 140 per l'adeguamento strutturale ed antisismico del Liceo Scientifico Marinelli di Udine e, con Decreto della Regione FVG del 6 novembre 2018, n. 5338, è risultata assegnataria di un contributo POR FESR, pari a € 937.947,47 (poi rimodulato in € 669.962,50 a seguito rinuncia al conto termico) per il suo efficientamento energetico al quale è stato affiancato un ulteriore contributo regionale vincolato pari a € 2.050.000,00 (giusta Delibera dell'Ufficio di Presidenza dell'UTI Friuli Centrale del 10/10/2019 n. 56 ratificata con Delibera dell'Assemblea dei Sindaci del 07/11/2019 n. 23), portando così l'ammontare dei finanziamenti per il 1° intervento dei Lavori di messa in sicurezza, adeguamento sismico e l'efficientamento energetico a complessivi € 4.419.962,50;

- con decreto n. 11/2019 del 18/09/2019 il Presidente dell'ex UTI Friuli Centrale ha nominato responsabile unico del procedimento il geom. Alessandro Pischiutti per i lavori di messa in sicurezza, adeguamento sismico e l'efficientamento energetico - 1° intervento del L.S. "Marinelli" di Udine - Opera 0055;

- con Decreto Commissariale dell'ex UTI Friuli Centrale n. 4 del 08/04/2020 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'opera in argomento di cui € 3.260.890,07 per lavori e € 1.159.072,43 per somme a disposizione;

- con Decreto del Direttore del Servizio Tecnico dell'EDR di Udine n. 199 del 30/10/2020 è stata approvata la proposta di aggiudicazione dell'appalto dei lavori svolta mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all'art.

63 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. previa consultazione 18 operatori economici, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) del Decreto Legge n. 76/2020, come convertito dalla legge n.120/2020;

- con decreto n. 71 del 03/02/2021 è stata impegnata la spesa a seguito aggiudicazione dei lavori per l'importo di € 2.748.932,81 (oneri sicurezza compresi) + I.V.A 10% € 274.893,28 per un totale di € 3.023.826,09 a favore della ditta RESTAURI & COSTRUZIONI s.r.l. di Tavagnacco, Via Lombardia, 12/6, C.F. e P.I. 01780550305;

- con nota prot. n. 65059 del 04/11/2020 la Direzione centrale infrastrutture e territorio ha comunicato che con decreto n. 3894/TERINF del 28/10/2020 è stato concesso il contributo sul fondo POR FESR 2014-2020 per un importo di € 701.390,27 cifra maggiore rispetto ad € 669.962,50 originariamente concessi;

- con decreto n. 443 del 15/06/2021, a seguito della sopra citata nota riguardante il contributo fondo POR FESR 2014-2020 è stata tra l'altro aumentata la prenotazione di spesa n. 59/2020 registrata al cap. 7630/1 "Manutenzione straordinaria su beni di terzi – edilizia scolastica", annualità 2022 dell'ex Bilancio finanziario gestionale 2021-2023, dell'importo di € 31.427,77, modificato il quadro economico che riassume i vari finanziamenti per un totale di € 4.451.390,27 di cui € 2.748.932,81 per lavori a base d'asta e € 1.702.457,46 per somme a disposizione;

- con determina n. 350 del 05/06/2019 dell'UTI Friuli Centrale è stato affidato il servizio per la progettazione definitiva/esecutiva e coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione (CIG 7853226F18) a SERTECO SERVIZI TECNICI COORDINATI s.r.l. di Udine – v.le Tricesimo 103/A, C.F. 00192600328, P.I. 00526890306 - in R.T.I. con la ditta DBA PRO. S.P.A. di Santo Stefano di Cadore – p.za Roma 19, C.F. 01673560304, P.I. 00812680254, e successiva del 22/04/2020 n. 70 di adeguamento del compenso in complessivi € 129.070,21 + Cassa al 4% pari a € 5.162,81 + I.V.A. pari a € 29.531,26 e quindi complessivi € 163.764,28;

- con determina n. 669 del 31/10/2019 dell'UTI Friuli Centrale è stato affidato il servizio di collaudatore statico in corso d'opera con revisione dei calcoli di stabilità delle opere strutturali (CIG Z772A2FE83) all'ing. MASSIMO BLASONE di Udine – viale Duodo 74 – C.F. BLSMSM64M01L483B, P.I. 01748510300, per l'importo di € 18.000,00 + C.N.P.A.I.A. pari a € 720,00 + oneri fiscali 22% pari a € 4.118,40 per complessivi € 22.838,40;

- con decreto n. 443 del 15/06/2021 è stato affidato il servizio di direzione lavori, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, misure e contabilità (CIG 8658414D41) all'operatore economico SERTECO SERVIZI TECNICI COORDINATI s.r.l. di Udine, Via Tricesimo 103/A, C.F. 00192600328 e P.IVA 00526890306 (capogruppo mandatario) in raggruppamento temporaneo con la ditta DBA PRO. S.P.A. di Santo Stefano di Cadore (BL), Piazza Roma, 19, C.F. 01673560304 e P.I. 00812680254 (mandante), per l'importo di € 114.349,40 + Cassa 4% 4.573,98 e quindi imponibile € 118.923,38 + I.V.A. 22% 26.163,14 pari a complessivi € 145.086,52;

- con decreto n. 558 del 06/08/2021 è stato affidato il servizio di collaudo tecnico-amministrativo, collaudo impianti, revisione tecnico-contabile (CIG Z27323098D) allo studio RUNCIO ASSOCIATI con sede in Udine, Via Podgora, 25/C, C.F. e P.I. 01880450307, per l'importo di € 21.881,21 più Cassa al 4% per € 875,25 e IVA 22% per € 5.006,42 e quindi per complessivi € 27.762,88;

- con decreto n. 1678 del 16/11/2022 è stato integrato il quadro economico dell'opera per complessivi € 4.951.390,27;

- con decreto n. 1976 del 13/12/2022 è stata accertata l'entrata di € 200.000,00, finanziati da DGR 1786/2022 e € 300.000,00 finanziati da DGR 586/22 – decreto regionale n. 2839/GRFVG del 24/05/22 ed integrata la prenotazione di spesa n. 59/2020 registrata al cap. 7630/1 "Manutenzione straordinaria su beni di terzi – edilizia scolastica", del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024 annualità 2022 con l'importo complessivo di € 500.000,00 e modificato il quadro economico dell'opera che ora ammonta a complessivi € 5.451.390,27 come di seguito riportato:

FINANZIAMENTI

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - REGIONE POR FESR (DECRETO REGIONE N. 3894/TERINF del 28/10/2020)	701.390,27 €
ADEGUAMENTO SISMICO FINANZIAMENTO MIUR COMMA 140 (DECRETO MIUR N. 607 del 08/082017)	1.700.000,00 €
FINANZIAMENTO INTESA SVILUPPO 2018-2020	2.050.000,00 €
FONDI DECRETO REGIONE 2839GRFVG DEL 24/05/22	500.000,00 €
DELIBERA GR N. 1786 DEL 18/11/22 -ASSESTAMENTO BIS	200.000,00 €
ULTERIORE FINANZIAMENTO FONDI REGIONALI 2022 (DGR 586/22 – decreto regionale n. 2839/GRFVG del 24/05/22)	300.000,00 €
TOTALE FINANZIAMENTO	5.451.390,27 €

QUADRO ECONOMICO AGGIORNAMENTO FINANZIAMENTI NOVEMBRE 2022

A)	A1	LAVORI	
		IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO	3.179.858,73 €
		RIBASSO OFFERTO IN SEDE DI GARA 16,1%	511.957,26 €
	A2	IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO	2.667.901,47 €
	A3	ONERI DI SICUREZZA	81.031,34 €
		TOTALE IMPORTO LAVORI	2.748.932,81 €
B)		SOMME A DISPOSIZIONE	
	B1	IVA 10% SU LAVORI	274.893,28 €
	B2	SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE + CSP (COMPRESA CASSA 4% E IVA 22%)	163.764,28 €
	B3	SPESE TECNICHE PER VERIFICA PROGETTO (COMPRESA CASSA 4% E IVA 22%)	38.064,00 €
	B4	SPESE TECNICHE PER COLLAUDO STATICO (COMPRESA CASSA 4% E IVA 22%)	22.838,40 €
	B5	SPESE TECNICHE PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA (COMPRESA CASSA 2%)	816,00 €
	B6	SPESE TECNICHE PER INTEGRAZIONE DIAGNOSI ENERGETICA (COMPRESA IVA 22%)	7.399,64 €
	B7	SPESE TECNICHE PER DIREZIONE LAVORI + CSE + MISURE E CONTABILITA' (COMPRESA CASSA 4% E IVA 22%)	145.086,52 €
	B8	SPESE TECNICHE PER COLLAUDO TECNICO/AMM.VO + REVISIONE TECNICO CONTABILE + COLLAUDATORE IMPIANTI (COMPRESA CASSA 4% E IVA 22%)	48.661,59 €
	B9	SPESE TECNICHE PER CERTIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA (COMPRESA CASSA 4% E IVA 22%)	11.343,27 €
	B10	INCENTIVI E SPESE TECNICHE INTERNE	65.217,80 €
	B11	SPESE PER CONSULENZA, SUPPORTO, ANALISI	10.000,00 €
	B12	ACCORDI BONARI	30.000,00 €
	B13	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA	1.660,00 €
	B14	IMPREVISTI (DI CUI € 31.427,77 PER AUMENTO CONTRIBUTO POR FESR)	213.588,04 €
	B15	IMPORTO PER LAVORI AGGIUNTIVI+IVA+SPESE TECNICHE AGGIUNTIVE+FONDO INCENTIVI+ARREDI	500.000,00 €

B16	SOMME PER ADEGUAMENTO PREZZI (art. 26 DL 50/2022)	200.000,00 €
B17	IMPORTO PER ULTERIORI LAVORI E PER COMPENSAZIONE PREZZI (art. 26 DL 50/2022)	300.000,00 €
B18	ECONOMIE DI GARA DERIVANTI DAL RIBASSO D'ASTA LAVORI UTILIZZABILI (INTESA 2018/2020)	259.331,95 €
B19	ECONOMIE DI GARA DERIVANTI DAL RIBASSO D'ASTA DL+CSE UTILIZZABILI (INTESA 2018/2020)	48.799,94 €
B20	ECONOMIE DI GARA DERIVANTI DAL RIBASSO D'ASTA LAVORI NON PIU' UTILIZZABILI (MIUR-POR FESR)	303.821,04 €
B21	ECONOMIE DI GARA DERIVANTI DAL RIBASSO D'ASTA DL+CSE NON PIU' UTILIZZABILI (MIUR-POR FESR)	57.171,71 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		2.702.457,46 €
TOTALE COMPLESSIVO		5.451.390,27 €

Dato atto che l'importo complessivo dell'opera 0055 pari a € 5.451.390,27 trova copertura al capitolo 7630/1 "Manutenzione straordinaria su beni di terzi – edilizia scolastica" del Bilancio finanziario gestionale 2023-2025 - prenotazione di spesa n. 59/2020 ed è finanziato:

- EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - REGIONE POR FESR (DECRETO REGIONE N. 3894/TERINF del 28/10/2020) per € 701.390,27;
- ADEGUAMENTO SISMICO FINANZIAMENTO MIUR COMMA 140 (DECRETO MIUR N. 607 del 08/082017) per € 1.700.000,00;
- INTESA SVILUPPO 2018-2020 per € 2.050.000;
- FONDI REGIONALI di cui al D.R. n. 2839/GRFVG del 24/05/2022 per € 800.000,00;
- COMPENSAZIONE PREZZI di cui al D.G.R. 1786/2022 per € 200.000,00;

Dato atto che con email del 18/10/2023 il direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 8 del DM 49/2018 e dell'art. 38 del capitolato speciale d'appalto, ha comunicato al RUP che in sede di esecuzione dei lavori si sono verificate le seguenti condizioni:

- l'opportunità di realizzare il cappotto termico dell'edificio in lana di roccia, anziché in EPS, al fine di armonizzare la lavorazione alla normativa attuale;
- l'opportunità di realizzare un bypass provvisorio a collegamento della centrale termica con l'ala dell'istituto scolastico non oggetto di intervento, al fine di consentire il riscaldamento di tale porzione di edificio agevolando gli interventi di adeguamento strutturale in appalto e la necessità di bonificare tubazioni in fibrocemento contenenti amianto, la cui presenza era non nota e si è resa evidente durante le attività di demolizione dei tramezzi tra le aule;
- la necessità di adeguare le strutture a seguito dell'evidenza di uno stato di fatto delle fondazioni parzialmente difforme rispetto a quanto derivante dal Rilievo delle strutture allegato alla Vulnerabilità sismica e da quanto derivante dalla documentazione di progetto esecutivo originario; da ciò deriva la necessità di variazione della tipologia strutturale delle fondazioni, la variazione di geometria delle sovrastrutture e la necessità di introdurre nuove lavorazioni ai fini del rinforzo strutturale di elementi esistenti della struttura;
- la necessità di rivedere le distribuzioni delle nuove aule, in base alle richieste dell'istituto scolastico, aumentando le superfici illuminanti, variando la destinazione di alcuni locali da cui deriva la creazione di nuovi compartimenti REI e conseguentemente l'adeguamento delle strutture a tali caratteristiche;
- la necessità di modifica dell'impianto elettrico, essendo nel progetto esecutivo previsto il mantenimento di parti di impianto nel muro tra aule e corridoi che, viste le necessità di modifiche strutturali occorse, sono stati rimossi e vanno pertanto realizzati ex-novo. Contestualmente, in base alle richieste della

stazione appaltante, si è prevista la realizzazione di impianto fotovoltaico con relativo accumulo, posto sulla falda Sud della copertura;

Considerato che tali fattispecie hanno portato alla necessità di redazione di una Perizia suppletiva e di variante quantificati sommariamente in € 3.344.447,52 netti contrattuali, per un maggior importo totale di € 595.514,71;

Rilevato che gli interventi sono riconducibili alle fattispecie di cui all'art. 106, c.1, lettera b), c) ed e) del D.Lgs. 50/2016;

Visto che con email del 19/10/2023 il RUP ha autorizzato la predisposizione della suddetta perizia suppletiva e di variante;

Preso atto che con nota prot. n. 20351 del 26/10/2023 il direttore dei lavori ha trasmesso gli elaborati di perizia di variante;

Visti:

- l'art. 38 del capitolato speciale d'appalto;
- l'art. 106 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

Visti gli elaborati che compongono la perizia suppletiva e di variante redatta dal direttore dei lavori, indicati nella matrice di revisione;

Visto lo schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, con il quale sono stati determinati n. 89 nuovi prezzi da inserirsi nella contabilità dei lavori medesimi;

Preso atto che l'atto di sottomissione è stato firmato dall'impresa con "motivato dissenso";

Vista la nota pervenuta da RESTAURI & COSTRUZIONI s.r.l. di Tavagnacco, protocollo EDR di Udine n. 21380 del 09/11/2023 di esplicitazione del "motivato dissenso" apposto allo schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi;

Considerato che le motivazioni esplicitate verranno valutate ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs 50/2016 e degli artt. 49 e 50 del capitolato speciale d'appalto;

Preso atto che la redazione della perizia suppletiva e di variante comporta:

- un aumento contrattuale dell'importo dei lavori di € 595.514,71 al netto del ribasso d'asta, più IVA al 10% per € 59.551,47 per un totale di € 655.066,18;
- un aumento contrattuale dell'importo del servizio di direzione lavori + misure e contabilità + coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione di € 21.375,44 più cassa 4% pari a € 855,02 più IVA 22% pari a € 4.890,70 per un totale di € 27.121,16 e il compenso per la redazione della perizia suppletiva e di variante pari a contrattuali € 55.313,51 più cassa 4% pari a € 2.212,54 più IVA 22% pari a € 12.655,73 per un totale di € 70.181,78; si precisa che la somma dell'aumento contrattuale + redazione della perizia è di € 76.688,95 più cassa 4% pari a € 3.067,56 più IVA 22% pari a € 17.546,43 per un totale di € 97.302,94;
- un aumento contrattuale dell'importo del servizio di collaudo statico di € 6.114,52 più cassa 4% pari a € 244,58 più IVA 22% pari a € 1.399,00 per un totale di € 7.758,10;
- un aumento contrattuale dell'importo del servizio di collaudo tecnico amministrativo + collaudo impianti di € 6.249,73 più cassa 4% pari a € 249,99 più IVA 22% pari a € 1.429,94 per un totale di € 7.929,66;

Dato atto che tali aumenti contrattuali saranno oggetto di atti aggiuntivi ai contratti originari;

Visto l'atto di sottomissione e il verbale di concordamento di n. 89 nuovi prezzi, da inserirsi nella contabilità dei lavori medesimi;

Accertato che gli importi degli aumenti contrattuali di cui sopra non eccedono il 50% del valore del contratto iniziale e quindi ricadono all'interno delle soglie fissate dall'articolo 35 comma 7 del D.Lgs n. 50/2016;

Considerato che i maggiori importi dei lavori e dei servizi vengono finanziati con somme già presenti all'interno del quadro economico e quindi non necessitano di ulteriori finanziamenti all'opera;

Visto che il quadro economico a seguito della perizia suppletiva e di variante viene modificato come segue:

FINANZIAMENTI		
	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - REGIONE POR FESR (DECRETO REGIONE N. 3894/TERINF del 28/10/2020)	701.390,27 €
	ADEGUAMENTO SISMICO FINANZIAMENTO MIUR COMMA 140 (DECRETO MIUR N. 607 del 08/082017)	1.700.000,00 €
	FINANZIAMENTO INTESA SVILUPPO 2018-2020	2.050.000,00 €
	FONDI DECRETO REGIONE 2839GRFVG DEL 24/05/22	500.000,00 €
	ASSESTAMENTINO	200.000,00 €
	ULTERIORE FINANZIAMENTO	300.000,00 €
	TOTALE FINANZIAMENTO	5.451.390,27 €
A)	LAVORI	
	IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO	3.179.858,73 €
	RIBASSO OFFERTO IN SEDE DI GARA 16,1%	511.957,26 €
A1	IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO	2.667.901,47 €
	IMPORTO LAVORI PERIZIA VARIANTE AL LORDO DEL RIBASSO	709.791,07 €
	RIBASSO OFFERTO IN SEDE DI GARA 16,1%	114.276,36 €
A2	IMPORTO LAVORI PERIZIA VARIANTE AL NETTO DEL RIBASSO	595.514,71 €
A3	ONERI DI SICUREZZA ORIGINARI E DI PERIZIA NON COMPRESI NEI PREZZI	81.031,34 €
	TOTALE IMPORTO LAVORI AL NETTO RIBASSO COMPRESA PERIZIA VARIANTE A1+A2+A3	3.344.447,52 €
B)	SOMME A DISPOSIZIONE	
B1	IVA 10% SU LAVORI	334.444,75 €
B2	SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE + CSP (COMPRESA CASSA 4% E IVA 22%)	163.764,28 €
B3	SPESE TECNICHE PER VERIFICA PROGETTO (COMPRESA CASSA 4% E IVA 22%)	38.064,00 €
B4	SPESE TECNICHE PER COLLAUDO STATICO COMPRENSIVE DI PERIZIA DI VARIANTE (COMPRESA CASSA 4% E IVA 22%)	30.596,50 €
B5	SPESE TECNICHE PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA (COMPRESA CASSA 2%)	816,00 €
B6	SPESE TECNICHE PER INTEGRAZIONE DIAGNOSI ENERGETICA (COMPRESA IVA 22%)	7.399,64 €
B7	SPESE TECNICHE PER DIREZIONE LAVORI + CSE + MISURE E CONTABILITA' (COMPRESA CASSA 4% E IVA 22%)	145.086,52 €
B8	SPESE TECNICHE AGGIUNTIVE PER REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE	70.181,78 €
B9	SPESE TECNICHE AGGIUNTIVE PER AGGIORNAMENTO DIREZIONE LAVORI + CSE + MISURE E CONTABILITA' PER PERIZIA DI VARIANTE (COMPRESA CASSA 4% E IVA 22%)	27.121,16 €
B10	SPESE TECNICHE PER COLLAUDO TECNICO/AMM.VO + REVISIONE TECNICO CONTABILE + COLLAUDATORE IMPIANTI COMPRENSIVE DI PERIZIA DI VARIANTE (COMPRESA CASSA 4% E IVA 22%)	35.692,54 €

B11	SPESE TECNICHE PER CERTIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA (COMPRESA CASSA 4% E IVA 22%)	11.343,27 €
B12	INCENTIVI E SPESE TECNICHE INTERNE	68.030,90 €
B13	SPESE PER CONSULENZA, SUPPORTO, ANALISI	10.000,00 €
B14	ACCORDI BONARI	30.000,00 €
B15	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA	1.660,00 €
B16	IMPREVISTI	42.025,85 €
B17	COMPENSAZIONE PREZZI AL 2023	663.384,37 €
B18	IVA SU COMPENSAZIONE PREZZI AL 2023	66.338,44 €
B19	ECONOMIE DI GARA DERIVANTI DAL RIBASSO D'ASTA LAVORI NON PIU' UTILIZZABILI (MIUR-POR FESR)	303.821,04 €
B20	ECONOMIE DI GARA DERIVANTI DAL RIBASSO D'ASTA DL+CSE NON PIU' UTILIZZABILI (MIUR-POR FESR)	57.171,71 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		2.106.942,75 €
TOTALE COMPLESSIVO		5.451.390,27 €

Vista la regolarità contributiva della ditta RESTAURI & COSTRUZIONI S.R.L., DURC prot. INPS_37946278 con scadenza validità il 06/02/2024;

Ritenuto di impegnare la maggiore spesa di € 595.514,71 più IVA 10% per € 59.551,47 e quindi complessivi € 655.066,18 a favore della ditta appaltatrice sul cap. 7630/1 del BFG 2023-2025, anno 2023, prenotazione di spesa n. 59/2020, per € 300.000,00 fondi DGR 586/2022 (decreto regionale n. 2839/GRFVG del 24/05/2022), per € 200.000,00 fondi DGR n. 1786 del 18/11/2022 e per € 155.066,18 fondi decreto reg.le n. 2839/GRFVG del 24/05/2022;

Vista la regolarità contributiva di SERTECO SERVIZI TECNICI COORDINATI s.r.l., DURC prot. INAIL_40670082 con scadenza validità il 06/02/2023, Inarcassa.1904101 con scadenza 03/03/2024;

Vista la regolarità contributiva di DBA PRO. S.P.A., DURC prot. INPS_37848180 con scadenza validità il 29/01/2023 e Inarcassa.1925227 con scadenza 09/03/2024;

Ritenuto di adeguare:

- il compenso per il servizio di direzione lavori, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, misure e contabilità (CIG 8658414D41) in complessivi € 172.207,68 e impegnare la maggiore spesa di € 21.375,44 più cassa 4% pari a € 855,02 più IVA 22% pari a € 4.890,70 per un totale di € 27.121,16 sul cap. 7630/1 del BFG 2023-2025, anno 2023, prenotazione di spesa n. 59/2020, fondi decreto reg.le n. 2839/GRFVG del 24/05/2022:
 - € 22.890,26 a favore di SERTECO SERVIZI TECNICI COORDINATI s.r.l. di Udine – v.le Tricesimo 103/A C.F. 00192600328-P.I. 00526890306 (mandataria al 84,40%);
 - € 4.230,90 a favore di DBA PRO. S.P.A. di Santo Stefano di Cadore (BL), Piazza Roma, 19 C.F. 01673560304 e P.I. 00812680254 (mandante al 15,60%);
- il compenso per il servizio di redazione perizia di variante e impegnare la maggiore spesa al CIG 8658414D41 di € 55.313,51 più cassa 4% pari a € 2.212,54 più IVA 22% pari a € 12.655,73 per un totale di € 70.181,78 a favore della sola ditta mandataria (in quanto il servizio viene svolto interamente dalla stessa) SERTECO SERVIZI TECNICI COORDINATI s.r.l. di Udine – v.le Tricesimo 103/A C.F. 00192600328-P.I. 00526890306 sul cap. 7630/1 del BFG 2023-2025 - prenotazione di spesa n. 59/2020, fondi decreto reg.le n. 2839/GRFVG del 24/05/2022, al CIG 8658414D41;

Vista la regolarità contributiva dello Studio Runcio Associati, DURC prot. INAIL_39701966 con scadenza validità il 18/11/2023 e Inarcassa.1912408 con scadenza 06/03/2024;

Ritenuto di adeguare il compenso per il servizio di collaudo tecnico amministrativo e collaudo impianti (CIG Z27323098D) in complessivi € 35.692,54 e impegnare la maggiore spesa di € 6.249,73 più cassa 4% pari a €

249,99 più IVA 22% pari a € 1.429,94 per un totale di € 7.929,66 a favore dello Studio RUNCIO ASSOCIATI con sede in Udine, Via Podgora, 25/C, C.F. e P.I. 01880450307 sul cap. 7630/1 del BFG 2023-2025, anno 2023, prenotazione di spesa n. 59/2020, fondi decreto reg.le n. 2839/GRFVG del 24/05/2022;

Vista la regolarità contributiva dell'ing. Blasone Massimo, DURC prot. INAIL_39972605 con scadenza validità il 19/12/2023 e Inarcassa.1912397 con scadenza 06/03/2024;

Ritenuto di adeguare il compenso per il servizio di collaudo statico (CIG Z772A2FE83) in complessivi € 30.596,50 e impegnare la maggiore spesa di € 6.114,52 più cassa 4% pari a € 244,58 più IVA 22% pari a € 1.399,00 per un totale di € 7.758,10 a favore dell'ing. MASSIMO BLASONE di Udine – viale Duodo 74 – C.F. BLSMSM64M01L483B P.I. 01748510300 sul cap. 7630/1 del BFG 2023-2025, anno 2023, prenotazione di spesa n. 59/2020, fondi decreto reg.le n. 2839/GRFVG del 24/05/2022;

D E C R E T A

per i motivi in premessa indicati e che qui si intendono integralmente richiamati e trasfusi:

1. di approvare la perizia suppletiva e di variante dei "lavori di messa in sicurezza, adeguamento sismico ed efficientamento energetico della sede del Liceo Scientifico "G. Marinelli" di via Leonardo Da Vinci 4 a Udine – 1° intervento" - Opera 0055, comprensiva degli elaborati indicati nella matrice di revisione, non materialmente allegati e conservati agli atti;
2. di modificare il quadro economico a seguito della perizia suppletiva e di variante:

FINANZIAMENTI		
	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - REGIONE POR FESR (DECRETO REGIONE N. 3894/TERINF del 28/10/2020)	701.390,27 €
	ADEGUAMENTO SISMICO FINANZIAMENTO MIUR COMMA 140 (DECRETO MIUR N. 607 del 08/082017)	1.700.000,00 €
	FINANZIAMENTO INTESA SVILUPPO 2018-2020	2.050.000,00 €
	FONDI DECRETO REGIONE 2839GRFVG DEL 24/05/22	500.000,00 €
	ASSESTAMENTINO	200.000,00 €
	ULTERIORE FINANZIAMENTO	300.000,00 €
	TOTALE FINANZIAMENTO	5.451.390,27 €
A)	LAVORI	
	IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO	3.179.858,73 €
	RIBASSO OFFERTO IN SEDE DI GARA 16,1%	511.957,26 €
A1	IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO	2.667.901,47 €
	IMPORTO LAVORI PERIZIA VARIANTE AL LORDO DEL RIBASSO	709.791,07 €
	RIBASSO OFFERTO IN SEDE DI GARA 16,1%	114.276,36 €
A2	IMPORTO LAVORI PERIZIA VARIANTE AL NETTO DEL RIBASSO	595.514,71 €
A3	ONERI DI SICUREZZA ORIGINARI E DI PERIZIA NON COMPRESI NEI PREZZI	81.031,34 €
	TOTALE IMPORTO LAVORI AL NETTO RIBASSO COMPRESA PERIZIA VARIANTE A1+A2+A3	3.344.447,52 €
B)	SOMME A DISPOSIZIONE	
B1	IVA 10% SU LAVORI	334.444,75 €
B2	SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE + CSP (COMPRESA CASSA 4% E IVA 22%)	163.764,28 €

B3	SPESE TECNICHE PER VERIFICA PROGETTO (COMPRESA CASSA 4% E IVA 22%)	38.064,00 €
B4	SPESE TECNICHE PER COLLAUDO STATICO COMPRENSIVE DI PERIZIA DI VARIANTE (COMPRESA CASSA 4% E IVA 22%)	30.596,50 €
B5	SPESE TECNICHE PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA (COMPRESA CASSA 2%)	816,00 €
B6	SPESE TECNICHE PER INTEGRAZIONE DIAGNOSI ENERGETICA (COMPRESA IVA 22%)	7.399,64 €
B7	SPESE TECNICHE PER DIREZIONE LAVORI + CSE + MISURE E CONTABILITA' (COMPRESA CASSA 4% E IVA 22%)	145.086,52 €
B8	SPESE TECNICHE AGGIUNTIVE PER REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE	70.181,78 €
B9	SPESE TECNICHE AGGIUNTIVE PER AGGIORNAMENTO DIREZIONE LAVORI + CSE + MISURE E CONTABILITA' PER PERIZIA DI VARIANTE (COMPRESA CASSA 4% E IVA 22%)	27.121,16 €
B10	SPESE TECNICHE PER COLLAUDO TECNICO/AMM.VO + REVISIONE TECNICO CONTABILE + COLLAUDATORE IMPIANTI COMPRENSIVE DI PERIZIA DI VARIANTE (COMPRESA CASSA 4% E IVA 22%)	35.692,54 €
B11	SPESE TECNICHE PER CERTIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA (COMPRESA CASSA 4% E IVA 22%)	11.343,27 €
B12	INCENTIVI E SPESE TECNICHE INTERNE	68.030,90 €
B13	SPESE PER CONSULENZA, SUPPORTO, ANALISI	10.000,00 €
B14	ACCORDI BONARI	30.000,00 €
B15	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA	1.660,00 €
B16	IMPREVISTI	42.025,85 €
B17	COMPENSAZIONE PREZZI AL 2023	663.384,37 €
B18	IVA SU COMPENSAZIONE PREZZI AL 2023	66.338,44 €
B19	ECONOMIE DI GARA DERIVANTI DAL RIBASSO D'ASTA LAVORI NON PIU' UTILIZZABILI (MIUR-POR FESR)	303.821,04 €
B20	ECONOMIE DI GARA DERIVANTI DAL RIBASSO D'ASTA DL+CSE NON PIU' UTILIZZABILI (MIUR-POR FESR)	57.171,71 €
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	2.106.942,75 €
	TOTALE COMPLESSIVO	5.451.390,27 €

3. di approvare l'atto di sottomissione all'uopo sottoscritto dalla ditta appaltatrice con "motivato dissenso" le cui motivazioni esplicitate verranno valutate ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs 50/2016 e degli artt. 49 e 50 del capitolato speciale d'appalto;
4. di approvare il verbale di concordamento di n. 89 nuovi prezzi da inserirsi nella contabilità dei lavori stessi;
5. di accollare i maggiori lavori a base d'asta relativamente all'esecuzione dell'intervento in oggetto - Opera 0055, CUP C29E19000020003, CIG 843393602A, alla ditta RESTAURI & COSTRUZIONI s.r.l. di Tavagnacco, Via Lombardia, 12/6, C.F. e P.I. 01780550305, per l'importo di € 595.514,71 più IVA 10% per € 59.551,47 e quindi complessivi € 655.066,18 e alle condizioni del contratto stipulato;
6. di impegnare la spesa di € 655.066,18 a favore dell'Operatore Economico indicato al punto precedente, sul Capitolo 7630/1 "Manutenzione straordinaria su beni di terzi – edilizia scolastica" del Bilancio finanziario gestionale 2023-2025, anno 2023, prenotazione di spesa n. 59/2020, suddivisa come segue:
 - € 300.000,00 DGR 586/2022 (decreto regionale n. 2839/GRFVG del 24/05/2022)
 - € 200.000,00 DGR n. 1786 del 18/11/2022
 - € 155.066,18 decreto reg.le n. 2839/GRFVG del 24/05/2022

7. di adeguare il compenso per il servizio di redazione perizia di variante (CIG 8658414D41) e impegnare la maggiore spesa di € 70.181,78 a favore della sola ditta mandataria (in quanto il servizio viene svolto interamente dalla stessa) SERTECO SERVIZI TECNICI COORDINATI s.r.l. di Udine – v.le Tricesimo 103/A, C.F. 00192600328, P.I. 00526890306, sul cap. 7630/1 “Manutenzione straordinaria su beni di terzi – edilizia scolastica” del Bilancio finanziario gestionale 2023-2025, anno 2023, prenotazione di spesa n. 59/2020, fondi decreto reg.le n. 2839/GRFVG del 24/05/2022;
8. di adeguare il compenso per il servizio di direzione lavori, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, misure e contabilità (CIG 8658414D41) in complessivi € 172.207,68 e impegnare la maggiore spesa di € 27.121,16 sul cap. 7630/1 “Manutenzione straordinaria su beni di terzi – edilizia scolastica” del Bilancio finanziario gestionale 2023-2025, anno 2023, prenotazione di spesa n. 59/2020, fondi decreto reg.le n. 2839/GRFVG del 24/05/2022:
 - a. € 22.890,26 a favore di SERTECO SERVIZI TECNICI COORDINATI s.r.l. di Udine – v.le Tricesimo 103/A, C.F. 00192600328, P.I. 00526890306 (mandataria al 84,40%);
 - b. € 4.230,90 a favore di DBA PRO. S.P.A. di Santo Stefano di Cadore (BL), Piazza Roma, 19 C.F. 01673560304 e P.I. 00812680254 (mandante al 15,60%);
9. di adeguare il compenso per il servizio di collaudo tecnico amministrativo e collaudo impianti (CIG Z27323098D) in complessivi € 35.692,54 e impegnare la maggiore spesa di € 7.929,66 a favore dello studio RUNCIO ASSOCIATI con sede in Udine, Via Podgora, 25/C, C.F. e P.I. 01880450307, sul cap. 7630/1 “Manutenzione straordinaria su beni di terzi – edilizia scolastica” del Bilancio finanziario gestionale 2023-2025, anno 2023, prenotazione di spesa n. 59/2020, fondi decreto reg.le n. 2839/GRFVG del 24/05/2022;
10. di adeguare il compenso per il servizio di collaudo statico (CIG Z772A2FE83) in complessivi € 30.596,50 e impegnare la maggiore spesa di € 7.758,10 a favore dell'ing. MASSIMO BLASONE di Udine – viale Duodo 74 – C.F. BLSMSM64M01L483B, P.I. 01748510300, sul cap. 7630/1 “Manutenzione straordinaria su beni di terzi – edilizia scolastica” del Bilancio finanziario gestionale 2023-2025, anno 2023, prenotazione di spesa n. 59/2020, fondi decreto reg.le n. 2839/GRFVG del 24/05/2022;
11. di dare atto che i relativi contratti stipulati saranno oggetto di atti aggiuntivi a seguito degli aumenti contrattuali;
12. di dare atto che l'importo complessivo dell'opera 0055 pari a € 5.451.390,27 trova copertura al capitolo 7630/1 “Manutenzione straordinaria su beni di terzi – edilizia scolastica” del Bilancio finanziario gestionale 2023-2025 - prenotazione di spesa n. 59/2020 ed è finanziato:
 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - REGIONE POR FESR (DECRETO REGIONE N. 3894/TERINF del 28/10/2020) per € 701.390,27;
 - ADEGUAMENTO SISMICO FINANZIAMENTO MIUR COMMA 140 (DECRETO MIUR N. 607 del 08/082017) per € 1.700.000,00;
 - INTESA SVILUPPO 2018-2020 per € 2.050.000;
 - FONDI REGIONALI di cui al D.R. n. 2839/GRFVG del 24/05/2022 per € 800.000,00;
 - COMPENSAZIONE PREZZI di cui al D.G.R. 1786/2022 per € 200.000,00;
13. di dare atto che si dovrà provvedere alla pubblicazione dei dati di cui agli artt. 23 e 27 del D.lgs 33/2013 sul sito web istituzionale dell'EDR di Udine, nella sezione Amministrazione trasparente.

Il Direttore del SERVIZIO TECNICO
F.toDiana Calligaro

N.RO DECRETO	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
2238	14/11/2023	SERVIZIO TECNICO	15/11/2023

OGGETTO: Opera 0055. CUP C29E19000020003. CIG 843393602A. Lavori di messa in sicurezza, adeguamento sismico ed efficientamento energetico della sede del Liceo Scientifico "G. Marinelli" di via Leonardo Da Vinci 4 a Udine – 1° intervento. Approvazione perizia suppletiva e di variante, modifica del quadro economico, affidamento maggiori lavori, adeguamento compensi per servizi di "redazione perizia di variante" e "direzione lavori, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, misure e contabilità" (CIG 8658414D41), "collaudo tecnico amministrativo e collaudo impianti" (CIG Z27323098D), "collaudo statico" (CIG Z772A2FE83) e impegni di spesa.

Ai sensi dei controlli di cui all'art. 15 della Legge Regionale n. 1 del 13 febbraio 2015 si appone il visto di regolarità contabile e si autorizza la registrazione dell'atto d'impegno nelle scritture contabili come di seguito riportato.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI
GENERALI
F.toDorino Favot

Impegna la spesa complessiva di euro 768.056,88 sui capitoli di seguito elencati:

Eser.	EPF	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Importo (eu)	Soggetto	Num. Impegno
2023	2023	843393602A	7630/1	4-2	MANUTENZION E STRAORDINARI A SU BENI DI TERZI - EDILIZIA SCOLASTICA	2	2	3	6	9	300.000,00	RESTAURI & COSTRUZIONI SRL cod.fisc. 01780550305/ p.i. IT 01780550305	1090
2023	2023	843393602A	7630/1	4-2	MANUTENZION E STRAORDINARI A SU BENI DI TERZI - EDILIZIA SCOLASTICA	2	2	3	6	9	200.000,00	RESTAURI & COSTRUZIONI SRL cod.fisc. 01780550305/ p.i. IT 01780550305	1091
2023	2023	843393602A	7630/1	4-2	MANUTENZION E	2	2	3	6	9	155.066,18	RESTAURI & COSTRUZIONI SRL cod.fisc. 01780550305/ p.i.	1092

					STRAORDINARI A SU BENI DI TERZI - EDILIZIA SCOLASTICA						9		IT 01780550305	
2023	2023	8658414D41	7630/1	4-2	MANUTENZION E STRAORDINARI A SU BENI DI TERZI - EDILIZIA SCOLASTICA	2	2	3	6	9	9	70.181,78	SERTECO SERVIZI TECNICI COORDINATI S.R.L. cod.fisc. 00192600328/ p.i. IT 00526890306	1093
2023	2023	8658414D41	7630/1	4-2	MANUTENZION E STRAORDINARI A SU BENI DI TERZI - EDILIZIA SCOLASTICA	2	2	3	6	9	9	22.890,26	SERTECO SERVIZI TECNICI COORDINATI S.R.L. cod.fisc. 00192600328/ p.i. IT 00526890306	1094
2023	2023	8658414D41	7630/1	4-2	MANUTENZION E STRAORDINARI A SU BENI DI TERZI - EDILIZIA SCOLASTICA	2	2	3	6	9	9	4.230,90	DBA PROGETTI S.P.A. cod.fisc. 01673560304/ p.i. IT 00812680254	1095
2023	2023	Z27323098D	7630/1	4-2	MANUTENZION E STRAORDINARI A SU BENI DI TERZI - EDILIZIA SCOLASTICA	2	2	3	6	9	9	7.929,66	RUNCIO ASSOCIATI cod.fisc. 01880450307/ p.i. IT 01880450307	1096
2023	2023	Z772A2FE83	7630/1	4-2	MANUTENZION E STRAORDINARI A SU BENI DI TERZI - EDILIZIA SCOLASTICA	2	2	3	6	9	9	7.758,10	BLASONE MASSIMO cod.fisc. BLSMSM64M01L483B/ p.i. IT 01748510300	1097

di contabilizzare i seguenti movimenti pluriennali di spesa:

Eser.	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario						Soggetto	Cap./Art. FPV	Opera	Sub Opera	Num. O.G.
					2	2	3	6	9	9					
2023	843393602A	7630/1	4-2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI - EDILIZIA SCOLASTICA	2	2	3	6	9	9	RESTAURI & COSTRUZIONI SRL cod.fisc. 01780550305/ p.i. IT 01780550305	7630/901			384
2023	8658414D41	7630/1	4-2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI - EDILIZIA SCOLASTICA	2	2	3	6	9	9	SERTECO SERVIZI TECNICI COORDINATI S.R.L. cod.fisc. 00192600328/ p.i. IT 00526890306	7630/901			385
2023	8658414D41	7630/1	4-2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI - EDILIZIA SCOLASTICA	2	2	3	6	9	9	cod.fisc. / p.i.	7630/901			386
2023	Z27323098D	7630/1	4-2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI - EDILIZIA SCOLASTICA	2	2	3	6	9	9	RUNCIO ASSOCIATI cod.fisc. 01880450307/ p.i. IT 01880450307	7630/901			387
2023	Z772A2FE83	7630/1	4-2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI - EDILIZIA SCOLASTICA	2	2	3	6	9	9	BLASONE MASSIMO cod.fisc. BLSMSM64M01L4 83B/ p.i. IT 01748510300	7630/901			388

di contabilizzare le seguenti variazioni di obbligazioni giuridiche di spesa:

Eser.	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti	Soggetto	Cap./Art.	Opera	Sub	Num.
-------	-----	-----------	----	----------------------	-----------------	----------	-----------	-------	-----	------

Anno	Cap./Art.	Piano dei Conti Finanziario	Anno	Descrizione	Finanziario					cod.fisc. / p.i.	FPV	Opera	O.G.
					2	2	3	6	9				
2023	8658414D41	7630/1	4-2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI - EDILIZIA SCOLASTICA	2	2	3	6	9		7630/901		386
2023	8658414D41	7630/1	4-2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI - EDILIZIA SCOLASTICA	2	2	3	6	9		7630/901		386

Cronoprogramma di spesa:

Eser. Capi.	Cap./Art.	Piano dei Conti Finanziario						Anno	Importo	Data Esigibilità	Data Scadenza	Note	Num. Impegno	Num. O.G.
2023	7630/1	2	2	3	6	9	2023	300.000,00	31/12/2023		DGR 586/22 - (decreto regionale n. 2839/GRFVG del 24/05/2022)	1090	384	
2023	7630/1	2	2	3	6	9	2023	200.000,00	31/12/2023		DGR n. 1786 del 18/11/2022	1091	384	
2023	7630/1	2	2	3	6	9	2023	155.066,18	31/12/2023		decreto regionale n. 2839/GRFVG del 24/05/2022	1092	384	
2023	7630/1	2	2	3	6	9	2023	70.181,78	31/12/2023		decreto regionale n. 2839/GRFVG del 24/05/2022	1093	385	
2023	7630/1	2	2	3	6	9	2023	,00	31/12/2023		decreto regionale n. 2839/GRFVG del 24/05/2022		386	
2023	7630/1	2	2	3	6	9	2023	4.230,90	31/12/2023		decreto regionale n. 2839/GRFVG del 24/05/2022 - quota DBA PRO SPA	1095	386	
2023	7630/1	2	2	3	6	9	2023	22.890,26	31/12/2023		decreto regionale n. 2839/GRFVG del 24/05/2022 - quota SERTECO	1094	386	
2023	7630/1	2	2	3	6	9	2023	7.929,66	31/12/2023		decreto regionale n. 2839/GRFVG del 24/05/2022	1096	387	
2023	7630/1	2	2	3	6	9	2023	7.758,10	31/12/2023		decreto regionale n. 2839/GRFVG del 24/05/2022	1097	388	

Cronoprogramma:

Eser. Capi.	Cap./Art.	Piano dei Conti Finanziario						Anno	Importo	Importo var.	Data Esigibilità	Data Scadenza	Note	Num. Impegno	Num. O.G.
2023	7630/1	2	2	3	6	9	2023	,00	22.890,26		31/12/2023		decreto regionale n. 2839/GRFVG del 24/05/2022 - quota SERTECO		386
2023	7630/1	2	2	3	6	9	2023	27.121,16	- 22.890,26		31/12/2023		decreto regionale n. 2839/GRFVG del 24/05/2022		386
2023	7630/1	2	2	3	6	9	2023	22.890,26	,00		31/12/2023		decreto regionale n. 2839/GRFVG del 24/05/2022 - quota SERTECO		386
2023	7630/1	2	2	3	6	9	2023	,00	4.230,90		31/12/2023		decreto regionale n. 2839/GRFVG del 24/05/2022 - quota D.B.A. PRO SPA		386
2023	7630/1	2	2	3	6	9	2023	4.230,90	- 4.230,90		31/12/2023		decreto regionale n. 2839/GRFVG del 24/05/2022		386

Riferimento pratica finanziaria: 2023/1592

É copia conforme all'originale firmato digitalmente.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ANTONELLA DELL'ANGELA

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 16/11/2023 08:02:41